



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. BARI

ISTITUTO AUTONOMA PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

(Legge 30.12.1960 n°1676)

LAVORI di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, -tre case per complessivi 10 alloggi nel Comune di Fasano (Brindisi).

IMPRESA Società Cooperativa a.r.l. CO.RE.FA-Fasano

CONTRATTO 6.6.1966 n° di rep.rio 4754.

RELAZIONE-VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO.

A)- RELAZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: redatto in data febbraio 1966 dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi approvato dal Provveditorato Regionale delle OO.PP. di Bari in data 15.4.1966 con nota n°12071 per l'importo complessivo di £.60.000.000,- così ripartite:

- a) Lavori a base d'appalto £.53.160.000,-
- b) Somme a disposizione della

Amministrazione:

-1) per spese generali 6%

£.3.190.000

a riportare £.3.190.000 £.53.160.000,-

Benigno Zaccagnini
Giulio Andreotti
Onorevole Zaccagnini
Onorevole Zaccagnini

riporto £.3.190.000 £.53.160.000,-

-2)per allacciamenti £. 650.000

-3)per imprevisti £.3.000.000

£. 6.840.000,-

TOTALE £.60.000.000,-

PERIZIE SUPPLETIVE: Oltre al progetto principale fu redatta una perizia suppletiva, per l'esecuzione di alcune opere integrative di modesta entità atta ad assicurare la piena funzionalità delle costruzioni realizzate; essa fu compilata in data 8.6.1967 dallo Ist.Aut. Case Popolari ed approvata dal Provveditore OO.PP. di Bari con nota n°24947 in data 9.9.67 dell'importo complessivo di £.5.300.000 così suddivise:

A) Per lavori a base d'asta (al netto) £.5.000.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

per spese generali £. 300.000

TOTALE £.5.300.000

Per effetto dell'approvazione della predetta perizia suppletiva il nuovo quadro economico della complessiva spesa di £.65.300.000 viene così ripartito:

A) Per lavori a base d'asta (di cui £.5.000.000 -

da considerarsi al netto) £.58.160.000

a riportare £.58.160.000



verbale n°1 (sospensione) in data 15.5.1967 il Direttore dei lavori, in dipendenza del fatto che era in corso di redazione perizia suppletiva per maggiori opere di fognatura e di sistemazione esterna, sospendeva i lavori. Con verbale n.1 (ripresa) in data 18.9.1967 lo stesso Direttore, dopo concretata la perizia suppletiva, ordinò la ripresa dei lavori da quel giorno, riconoscendo che l'arresto delle opere durò cinquantadue giorni e che pertanto il termine utile per il compimento dei lavori veniva spostato al giorno 8.11.1967. Con successivo verbale n°2 (sospensione) in data 2.12.1967, dopo che con O.S. n°1 del 2.10.1967 furono concessi 60 giorni in più per termine alle opere a seguito stipula dell'atto di sottomissione, a causa della mancata esecuzione dei vari allacciamenti, mentre gli edifici erano ultimati, a meno delle rifiniture collegate coi predetti allacciamenti, vennero nuovamente sospesi i lavori a partire dal 2.12.1967. Con verbale n°2 (ripresa) in data 6.2.1969, venute a cessare le cause determinanti, fu ordinata la ripresa delle attività e di conseguenza, in base ai due provvedimenti, il termine utile veniva a scadere il 14.3.1969.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: La Direzione dei lavori,

+

con verbale in data 14.3.1969, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 14.3.1969 e pertanto in tempo utile.

VERBALI DI NUOVI PREZZI: Non vi è stata necessità.

VERBALI DI DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: Non ne figurano.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: N. N.

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 14.3.1969 e riportava le seguenti annotazioni):

-Importo lordo dei lavori eseguiti (di cui £.13.434.155,05 a misura) £.55.788.590,25

-A dedurre il ribasso d'asta del 6,11% su £.55.788.590,25 £. 3.408.682,86

-Restano nette £.52.379.907,39

-Importo anticipazioni £. n. n.

In totale £.52.379.907,39

-A dedurre (i seguenti pagamenti in acconto all'Impresa:

1) Certificato in data 17.11.66 £.15.890.000

2) Certificato in £.15.890.000 a riportare £.15.890.000 £.52.379.907,39



riporto £.58.160.000,-

B) Somme a disposizione dell' Ammini-

strazione:

-1) per necessità varie **£. 6.840.000,-**

-2) per spese generali **£. 300.000,-**

TOTALE £.65.300.000,-

ASSUNTORE DEI LAVORI: Nell'esperimento della lici-
tazione privata rimase deliberataria l'Impresa

Soc. Coop. a.r.l. CO.RE.FA di Fasano che offrì il
 ribasso del 6,11%

CONTRATTO: Il contratto principale venne stipulato in data 6.6.1966 n°4754 di repertorio presso lo Ist.Aut. per le Case Popolari di Fasano e fu registrato a Brindisi l'8.6.1966 al n°1047.

IMPORTO CONTRATTUALE: L'Importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso complessivo di asta del 6,11% sulla somma di £.53.160.000 è risultato di nette £.49.911.924.

CONTRATTI SUPPLETIVI: Per i lavori suppletivi fu-
no rilasciati dalla Impresa Soc. Coop. a.r.l.

CO.RE.FA il seguente atto di sottimissione n°5111
per i lavori di sistemazione del terreno circostan-
te l'area edificata, in data 30.9.1967 registrato
a Brindisi l'11.10.1967 n°2148 -Esatte £.3.500-
e dell'importo di nette £.5.300.000,-

~~Henry Hansen~~

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI: La spesa autorizzata per i lavori risulta di netto £.54.911.924 così distinte:

- a) per il contratto principale £.49.911.924 (-
- b) per l'atto di sottomissione £. 5.000.000 (-

Totale spesa autorizzata per i lavori £.54.911.924

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori vennero diretti dal Sig.dott.ing. Giovanni ROMA -Direttore Tecnico dell'Ist.Aut. Case Popolari Brindisi per tutta la loro durata.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori furono consegnati il giorno 11.7.1966, come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE

PER IL RITARDO: Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto giorni 360 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 5.7.1967.

Dall'art.10 dello stesso Capitolato Speciale di Appalto venne stabilita la penale di £.10.000 per ogni giorno di ritardo.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE: Con



lativi all'assicurazione per i lavoratori impiegati nei lavori in oggetto; l'I.N.A.M. e l'I.N.P.S. di Brindisi rispettivamente con note n°10490/10 del 12.6.1969 e n°554/8019/32 del 1°7.69 hanno dichiarato che l'Impresa risultava in regola con le assicurazioni obbligatorie gestite dagli Enti suddetti.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo doveva avvenire non prima del 3° trimestre e non oltre al 4° a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto nel periodo compreso fra il settembre ed il dicembre 1969.

AVVISI AD OPPONENDUM: E' stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dallo art.360 della Legge 20.3.1895 n.2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di immobili, come rilevasi dall'apposito certificato del Direttore dei Lavori in data 24.6.1969.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti per i lavori di che trattasi come attesta la dichiarazione del Direttore dei Lavori in data 24.6.1969.

Handwritten signatures and notes:
Borjese
Almo
Domenico
Cavoto
Larghi

ANDAMENTO DEI LAVORI: Per quanto risulta dagli atti i lavori si svolsero di massima, secondo le prescrizioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

COLLAUDATORE: Con nota del Provveditore Regionale
-Bari-
CO.PP. n. 21357 dell'8.8.1969 venne incaricato del collaudo il sottoscritto ZANNINI dott.ing. Aldo -
Direttore Compartimentale di I^ Classe F.S. a.r.

B)- VERBALE DI VISITA

VISITA DI COLLAUDO: La visita di collaudo è stata fatta nel giorno 13 ottobre 1969.

INTERVENUTI ALLA VISITA: Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i Signori:
geom. PANSARDI Bernardo - Genio Civile Brindisi;

" OLIVIERI Beniamino - Ist. Aut. Case Popolari Provincia di Brindisi;

" PANIGLIULO Donato - in rappresentanza della
Impresa CO.RE.FA.

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI: Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili il sottoscritto collaudatore, cogli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori consistenti:

Costruzione di n.3 fabbricati di abitazione per



riporto £. 15.890.000 - £. 52.379.907,39

data 16.1.1967 £. 5.760.000

3) Certificato in

data 13.11.1967 £. 8.000.000

4) Certificato in

data 21.8.1967 £. 10.000.000

5) Certificato in

data 3.1.1968 £. 5.360.000

6) Certificato in

data 20.3.1969 £. 3.600.000

-Per un totale di £. 48.550.000,00

-Resta il credito netto dell'Impre

sa in £. 3.829.907,39

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

-Importo netto autorizzato per i

lavori £. 54.911.924,-

-Importo netto dei lavori esegui-

ti, risultante dallo stato finale £. 52.379.907,-

-con una minore spesa di £. 2.532.017

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato tutti

gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

DEPOSITO CAUZIONALE: A garanzia dell'esatto e pun-

tuale adempimento degli obblighi contrattuali, in

conformità con quanto stabilito dall'art.9 del Ca-

pitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa ha regolar-

Donato Janni
Alfredo Janni
Donato Janni
Donato Janni

mente versato, a titolo di cauzione definitiva, come risulta dall'art.14 del contratto d'appalto la somma di £.300.000 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato -Sez. di Brindisi Dep. Provvisori- come da ricevuta n°261 in data 26.5.66. Il completamento del fondo (£.2.700.000 - 300.000) verrà raggiunto con ritenuta su ciascuna rata di acconto.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi mediante polizza assicurativa n°11661/3 con decorrenza a carattere continuativo.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: Con nota n°3850 in data 24.5.1969 l'Ufficio appaltante ha richiesto agli Enti assicurativi e previdenziali se l'Impresa Soc. a.r.l. CO.RE.FA. di Fasano esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavori. L'I.N.A.I.L. di Brindisi con nota n°11661/3 del 1.10.69 ha dichiarato che l'Impresa era in regola con gli adempimenti re-



lavoratori agricoli dipendenti (due per 4 alloggi ed uno per 2 alloggi) per complessivi 10 alloggi nel Comune di Fasano. -

I fabbricati, realizzati secondo il progetto approvato, si presentano bene, dando l'impressione iniziale di essere stati eseguiti secondo le modalità previste e si armonizzano con gli altri edifici di tipo popolare costruiti nella zona.

RISULTATO DELLA VISITA: Durante il corso della visita sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi:

Si è provveduto ad una accurata verifica esterna dei tre edifici (A - B e C) per accertare non vi fossero manifestazioni che potessero denunciare difetti, manchevolezze o simili. Nessun difetto si è constatato.

E' stata fatta una visita all'interno degli alloggi e precisamente:

-Fabbricato 'A - estremo di destra - Nessuna deficienza rilevata; era occupato da 5 giorni e gli inquilini non hanno mosse lagnanze se non per quanto si riferirà.

-Fabbricato B - a sinistra, attiguo al porticato - occupato da 10 giorni - Come per quello del fab-

Spurio
Alfio
Donna
Luigi

bricato A - In detto alloggio erano in corso lavori di migliorie a cura degli occupanti.

-Fabbricato C - a sinistra - Come per i casi precedenti.- Vi è stata la sola segnalazione per tutti gli alloggi dello scarso tiraggio della canna fumaria delle cucine. Il difetto può dipendere principalmente dalle dimensioni delle canne stesse piuttosto modeste (Sez. m.0,15 x 0,15 cemento amianto), del tipo di "a focagna" dell'imbocco al tiraggio e fors'anche dalla minore lunghezza, oltre il tetto, prevista di m.2,00, mentre si è riscontrato mediamente sui m.0,60.

Sono stati eseguiti i seguenti saggi:

Fondazione - Fabbricato C - Lato Nord Est - tratto scoperto per ml.1,30 a partire dallo spigolo del muro laterale filo interno dei poggioli, appoggia a m.3,28 dal piano della zoccolatura -(m.1,83 muratura in conci di tufo m.1,35 calcestruzzo).

Calcestruzzo con due diversi tipi di cemento, il più basso con colorazione tendente all'azzurro e quello del cordolo in sommità di colore normale.

Foro da 15 x 20 nella mezzeria dello scoperto sia nel primo tratto come nel secondo. Presa buona in ambedue i punti, migliore però quella del tratto più alto.

Piano di fondazione su roccia pressoché compatta, ma che dava sicurezza di essere più che idonea, data la superficie d'appoggio ed il modesto carico da sopportare, trattandosi di fabbricati di altezza fuori terra sugli 7 metri circa.

La Direzione dei lavori ha assicurato che tutti e tre i fabbricati sono stati fondati in analoghe condizioni di sottosuolo. Ne possono dare conferma le numerose diverse quote raggiunte per trovare lo stesso terreno resistente.

In considerazione di tutto quanto precede, visto che vi erano serie difficoltà per effettuare altri saggi sulle fondazioni a causa degli scavi che occorreva compiere e dei danni che si sarebbero provocati alle sistemazioni esterne, tenuto presente che la visita agli esterni ed interni dei 3 fabbricati non ha fatto rilevare il pur minimo segno di lesione o di cedimento, si è ritenuto sufficiente e cautelativo il risultato del saggio compiuto.

In armonia con la circolare n°3797 in data 6.11.67 del Consiglio Superiore dei LL.PP. il sottoscritto dichiara che la fondazione esaminata è idonea per il tipo di fabbricati costruiti.

Muratura di tufo in fondazione - Foro da m. 0,15 x

0,20 in mezzeria dello scoperto ed a m. 1,20 dal piano di risega - Buona presa della malta, corsi regolari, tufo di buona resistenza.

Parte in elevazione - Fabbricato B - alloggio di sinistra prima del portico -

I saggi, per opportunità, sono stati realizzati al I° piano sulle pareti ove erano in corso le sistemazioni, così si è visto il tramezzo nella zona già coperta dai rivestimenti in piastrelle maiolicate, ed il muro trasversale denudato dall'intonaco - Dimensione dei saggi 0,15 x 0,15 ad 1 m. dal p.p. sulla parete dritta del bagno e sul muro trasversale separante le due stanze. Regolare esecuzione, buona presa delle malte e compattezza dei conci in tufo.

Piano terreno - Deposito attrezzi - Muro longitudinale saggio passante a m. 2,50 dall'ingresso ed a m. 0,40 dal p.p. delle dimensioni 0,20 x 0,20 - Spessore come da progetto - Regolare esecuzione e buona presa.

Sottoportico - Pilastro a destra, rispetto ingressi principali ed architrave A₅ all'appoggio su tale pilastro - (0,15 x 0,10) - Nello smusso - Calcestruzzo buona presa - Messi a nudo ferri ϕ mm. 16.

te eseguite non esistono variazioni di entità tale da prendere in considerazione.

REVISIONE TECNICO CONTABILE: E' stata accertata dal collaudatore la regolarità della contabilità mediante il totale riscontro tecnico contabile del caso, a norma della circolare 12.3.1941 n.1077 del Ministero dei Lavori Pubblici -Servizio Tecnico Centrale- e della nota n°7830 Divisione IV in data 17.5.1955 del Ministero dei Lavori Pubblici. -Direzione Generale Affari Generali e del Personale.)

In dipendenza di tale revisione lo stato finale
è stato così modificato:

13 -Importo lordo lavori eseguiti £.55.389.062,-

14 -A dedurre il ribasso d'asta.

del 6,11 % £. 3.384.272,-

16 -Importo netto dei lavori ese-

guiti 2.52.004.790.-

18 -Anticipazioni £. n. n.

sommano £. 52.004.790,-

-A dedurre i certificati di ac-

21 conto già corrisposti in n°6

di cui l'ultimo in data

23 20.3.1969 - 21500 in 100000 - £.48.550.000,-

74 - Resta il credito liquido della

Impresa in nette

1 C)- CERTIFICATO DI COLLAUDO

2 Ciò premesso

3 CONSIDERATO l'intero svolgimento dell'appalto rias-
4 sunto nelle premesse da cui risulta:

5 a) che i lavori vennero eseguiti secondo il proget-
6 to e con varianti trascurabili;

7 b) che il loro ammontare contabilizzato al netto
8 nel conto finale rettificato dal collaudatore in
9 £.52.004.790 è inferiore alle somme autorizzate
10 (£.54.911.924,-) per £.2.907.134;

c) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle
assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro^e a tutti gli oneri contributivi e pre-
videnziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

d) che i lavori sono stati compiuti entro il perio-
do contrattuale;

e) che nessuna deficienza facente carico all'Impre-
sa è stata accertata;

f) negativo;

g) negativo;

h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
o successivamente concordati ed approvati;

i) che non risultano cessioni di credito da parte
dell'Impresa né procure o deleghe a favore di
terzi e non risultano notificati all'Istituto

Visita generale - Intonaci e tinteggiature regolari,
serramenti di porte e finestre interne ed esterne
secondo il Capitolato - Rivestimenti in marmette
idem, con materiale del tipo richiesto - Rivestimen-
to delle scale regolari -pedate spessore mm.30 al-
zate mm.20 - Soglie mm.30 x 150.
Pavimenti regolari senza alcuna anormalità.
Coperto - regolare sia parte a terrazze come quella
a falda. Accessori igienici secondo il Capitolato
tanto per qualità come per misure. Ringhiere delle
scale regolari - Scalette a chiocciola resistenti.
Marciapiedi regolari (m.0,75 x m.0,30).
Nel complesso i fabbricati sono stati realizzati
a regola d'arte e si possono ritenere idonei in
relazione al tipo di alloggio cui debbono servire.
Lievi deficienze sono state fatte eliminare a cura
dell'Impresa.
Non vi sono stati lavori in economia.
Si è presa visione anche dei verbali di pesatura
delle categorie di lavoro compensate con prezzi
unitari a peso riscontrandoli regolari ed ammissi-
bili. Verbale in data 24.5.1967.
Infine il sottoscritto collaudatore ha preso visio-
ne dei verbali di prove di carico redatti dalla
Direzione dei lavori in contraddittorio con l'Impre-

sa. Secondo tali verbali, che portano la data del 4.1.1968, risulta che il risultato di esse, eseguite sul solaio di un locale soggiorno, hanno dato esito soddisfacente.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi si è dedotto che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine esiste a rispondenza agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Per le parti di difficile ispezione, o non potute controllare, la Direzione dei lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI: Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in perizia con quelle effettivamente

POSTILLA n°1: a pagina 17

riga 13^ leggasi £.55.916.117 in luogo di

£.55.389.62,-

" 15^ leggasi £.3.416.475,- in luogo di

£.3.384.272,-

" 17^ leggasi £.52.499.642,- in luogo di

£.52.004.790,-

" 19^ leggasi £.52.499.642,- in luogo di

£.52.004.790,-

" 25 leggasi £.3.949.642,- in luogo di

£.3.454.790,-

POSTILLA n°2: a pagina 18

riga 9^ leggasi £.52.499.642,- in luogo di

£.52.004.790,-

" 10^ leggasi £.2.412.282,- in luogo di

£.2.907.134,-

POSTILLA n°3: a pagina 20

riga 5^ leggasi £.52.499.642,- in luogo di

£.52.004.790,-

riga 11^ leggasi £.3.949.642,- in luogo di

£.3.454.790,-

righe 12^e 13^ leggasi "tremilioninovecentoquaran-
tanovemilaseicentosessantadue,"

in luogo di "tremilioniquattrocento-
cinquantaquattromilasettecentonovan-

Padova, 15 novembre 1969

Ylvis
Zemmelhaus
O'Brien Deutsches
Lauter Fampant

Autonomo Case Popolari per la provincia di
Taranto atti impeditivi al pagamento di terzi;

l) che, come risulta dagli atti, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum essendosi i lavori svolti senza che occorressero occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private.

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

n) che l'opera fu diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

il sottoscritto Collaudatore

CERTIFICA

che i lavori di costruzione di 3 fabbricati di complessivi 10 alloggi per lavoratori agricoli dipendenti eseguiti dall'Impresa CO.RE.FA di Fasano in base al contratto in data 6.6.1966 n°4754 di repertorio, e atto aggiuntivo in data 30.9.1967 n°5111 di rep.

SONO COLLAUDABILI

come con il presente atto

COLLAUDA

liquidando il credito dell'Impresa come segue:

-Ammontare dello Stato finale

rettificato dal sottoscritto £. 52.004.790,-

-A dedurre:

-Per n°6 acconti già

corrisposti £. 48.550.000

-Totale deduzioni £. 48.550.000,-

-RESTA IL CREDITO LIQUIDO

DELL'IMPRESA IN NETTE £. 3.454.790,-

(diconsi lire tremilioniquattrocentocinquantaquat-

tromilasettecentonovanta) che possono essere cor-

risposti all'Impresa, a saldo di ogni suo avere

in dipendenza dei lavori di cui trattasi e salvo

la superiore approvazione del presente atto.

Padova, li 28 ottobre 1969

Luigi Bernardini
Enrico Bernardini
Antonio Bernardini
Luigi Bernardini