

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~

LAVORI di riparazione infissi esterni, tinteggiatura e verniciatura ai Lotti 19 e 2° in MESAGNE - Via Confalonieri - Legge 2/7/1949 N° 408 -

IMPRESA : LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

Importo perizia a base d'asta : L. 1.250.000.=

Importo perizia al netto del ribasso d'asta dello 0,50 % ; L. 1.243.750.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PERIZIA DI PROGETTO in data 29/12/1967 per l'ammontare di L. 1.250.000, redatta dall'Ufficio Tecnico dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in ottemperanza alla delibera I. A.C.P. -Brindisi- n° 1479 del 12/8/1967, resa esecutiva con Ordine di servizio n° 3569 del 2/4/1968.=

SOMME AUTORIZZATE :

a) - per lavori a base d'asta L. 1.250.000.=

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5180 registrato a Brindisi il 15/6/1968 al n° 1098 Mod. I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco per l'importo di L. 1.243.750 al netto del ribasso dello 0,50 %.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori vennero consegnati l'1/7/1968 come risulta dal relativo verbale in pari data per cui la scadenza dei lavori veniva fissata per il 31/8/1968. =

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : è stata accertata il giorno 31/8/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile. =

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori; =

ASSICURAZIONE OPERAI : l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza N° 12971/3 con decorrenza continuativa. =

STATO FINALE DEI LAVORI : redatto in data 29/11/1968 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori al netto è di L. 1.100.119,76

e poichè sono stati pagati n° 2 certificati d'acconto per l'importo di L. 980.000. =

Resta il credito netto dell'Impresa. L. 120.119,76

(dicansi lire CENTOVENTIMILACENTODICIANNOVE e 76/100). =

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 9 dicembre 1968 :

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali ri

chiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle  
prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della  
Direzione dei Lavori;

VISTO gli atti contabili che sono stati compilati a  
norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prez-  
zi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tem-  
po utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto  
alla assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli  
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire-  
zione Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tea-  
nico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmen-  
te eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto  
finale a L. 1.100.119,76 l'importo dei lavori e poi-  
chè all'Impresa sono stati versati acconti per Lire  
L. 980.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco -Fasano-  
la somma di L. 120.119,76 (lire CENTOVENTIMILACENTO=  
DICIANNOVE e 76/100) a saldo di ogni suo avere per la

esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la definizione degli obblighi assicurativi e la superiore approvazione del presente atto.

BRINDISI, li 3 gennaio 1969.

L'IMPRESA n. 5/1895 IL DIRETTORE TECNICO IACP

(LEGROTTAGLIE Francesco) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Legrottoglie Giovanni*

*[Handwritten signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALDARINO)



C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; l'ultima seconda la risultanza del conto finale a L. 1.100.119,76 l'importo dei lavori e poiché all'impresa sono stati versati acconti per lire L. 980.000.

D I C H I A R A

pagabile all'impresa LEGROTTAGLIE Francesco - l'importo della somma di L. 120.119,76 (lire CENTOVENTIMILACENTOCENTANOVE e 76/100) a saldo di ogni suo avere per la