

5
1

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25449 - Lavori di costruzione di Case per Lavorato-
ri in MESAGNE - Cantiere 17657 -

IMPRESA : Ing.Stanislaao DE LUCA ANDRIOLI = LECCE =

Importo a base d'asta £. 53.080.000

Importo al netto del ribasso del 9,27% 48.159.484

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantadue il giorno ver-
tisei del mese di marzo nel Cantiere dei lavori sud
detti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing.Stanislaao
DE LUCA-ANDRIOLI;

VISTO Il contratto n° 3629 del 29/3/1961 registrato
a Brindisi il 12/4/1961 al n° 1935 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961;

CONSIDERATO che la stagione invernale è stata parti-
colarmente inclemente e rigida, accompagnata anche
da eccezionali precipitazioni nevose che determina-
rono in quasi tutti i Cantieri una stasi forzata
dei lavori;

Che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di mesi quattro;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ritenute valide le ragioni addotte, accorda la proroga richiesta di mesi quattro, fissando il termine di scadenza per il giorno 6 agosto 1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Ann. Con/te Ubaldo VALLARINO)

