

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S.Elia - P.I. n.1312 - LOTTO A/1 -
Edifici n.3 - Alloggi n.80 - Legge 14/2/1963, N.60 -
CANTIERE N.3150/BR.==

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano -

IMPORTO a base d'astaL. 570.111.226.==

" al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% " 505.346.591.==

1^A PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 11.530.850.==

2^A PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 22.293.310.==

3^A PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 12.165.048.==

4^A PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 12.541.061.==

5^A PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 57.313.676.==

6^A PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 59.826.310,20

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantasei il giorno sette del mese di settembre nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA, in rappresentanza dell'Impresa;

VISTO l'ordinanza n.9/72 del 13/7/1972, con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna in data 7/8/1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 21/8/1972;

VISTO il contratto n.5575 del 9/10/1972 registrato a Brindisi il 16/10/1972 al n.2149 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 19/10/1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 19/10/1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 9/1/1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 2/5/1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1/12/1972 approvata con Delibera Consiliare n.376 del 14/4/1973;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.5595 in data 30/4/1973 registrato a Brindisi il 2/5/1973 al n.1838

Mod.I che proroga di giorni trenta la ultimazione dei lavori;

VISTO la 2^a perizia suppletiva in data 19/7/1973 approvata con Delibera Consiliare n.419 dell'8/11/1973;

VISTO l'art.5 del 2° atto aggiuntivo n.5604 in data 10/12/1973 registrato a Brindisi il 12/12/1973 al numero 4890 Mod.I che proroga di giorni venti la ultima zione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1/12/1973 afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n.445 in data 22/6/74 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga in data 27/6/1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8/10/1974 afferente la richiesta di giorni centosessanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n.462 in data 30 ottobre 1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni centosessanta;

VISTO il verbale di proroga n.2 in data 30/10/1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 31/10/1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare nume-

ro 2462 del 4/4/1975 nell'importo netto di Lire
L.12.165.048;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data
26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare nume-
ro 2461 in data 4/4/1975 nell'importo netto di Lire
L.12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data
26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare nume-
ro 2460 in data 4/4/1975 nell'importo netto di Lire
L.57.313.676;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 in data
5/4/1975;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.5667 in data
10/9/75 registrato a Brindisi l'4/9/1975 al n.8887
Mod.II che proroga di giorni 60 l'ultimazione dei la-
vori;

VISTO il verbale di proroga n.3 in data 12/9/1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4 in
data 25/11/1975;

VISTO la perizia suppletiva in data 16/2/1976 appro-
vata con delibera Consiliare n.2599 in data 27/2/1976
nell'importo netto di L.59.826.310,20;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.4 in data
1/3/1976;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.5 in

data 15/3/1976;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.5713 in data 24/6/1976 registrato a Brindisi il 25/6/1976 al numero 2593 Mod.I che proroga di giorno 60 l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.5 in data 1/7/1976 che fissa per il giorno 7 settembre 1976 la data definitiva dell'ultimazione dei lavori;

ha proceduto in contraddittorio con l'impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

P. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

(Francesco SARDELLA)

Francesco SardeLLa

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

M

