

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
BRINDISI. - Commenda Ovest - AREA A - Alloggi n°42 -

IMPRESA: Cav. Giuseppe CARPARELLI

Impresa a base d'asta.....L.251.054.000=

Importo netto del ribasso 8,20%....." 230.467.572=

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno tre  
del mese di Luglio. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il contratto n°4764 del 7.7.1966 registrato  
a Brindisi il 12.7.1966 al n°1275 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 13.7.1966 che  
fissava per il giorno 7.7.1967 il termine per  
l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori  
di canalizzazione idrica e fognante, da parte dello  
E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è possi-  
bile completare le restanti opere di sistemazione  
esterna. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che saranno ripresi non appena la  
canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser  
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi  
rimanendo ancora disponibili giorni cinque.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Cav. Giuseppe CARPARELLI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U. G. VALLARINO)

