

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico.**

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1965

Importo a base d'asta L. 47.750.000

Importo al netto del ribasso 2,35% . " 46.627.875

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

**TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n°tre
palazzine di abitazioni per lavoratori Agricoli Di
pendenti in Ceglie Messapico per n°10 alloggi e va
ni contabili n°73.-**

**APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov
veditoriale n°14181 del 16.6.1965.-**

**CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa
SASSO Rocce - Ostuni - con contratto n°4679 del 30
Ottobre 1965 registrato a Brindisi il 17.11.1965
al n°2166 Mod.I - con ribasso del 2,35% e quindi
l'importo netto di L.46.627.875.-**

**DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Gio
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-**

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero

11
consegnati all'Impresa con verbale del 30/11/1965;
poichè l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
fissa in giorni 360 (trecentosessanta) il tempo uti-
le per la loro ultimazione, la scadenza doveva avve-
nire il 24 Novembre 1966.-

In effetti i lavori furono sospesi in data 19/II/1966
in attesa che l'E.A.A.P. fissasse le quote di scorri-
mento dei pozzetti della rete fognante esterna. Suc-
cessivamente i lavori furono ripresi in data 26 Giu-
gno 1967 e ultimati in tempo utile come risulta da
regolare verbale di ultimazione in data 1° Luglio
1967.-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO: L'Impresa
ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale
preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati
presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero
660079/3.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale
al netto del ribasso d'asta del 2,35%

ammonta a L. 45.684.769,09

Da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

N° 1 - 16/5/1966 L. 6.000.000.=

a riportare L. 6.000.000.= L. 45.684.769,09

riporto	L. 6.000.000.=	L. 45.684.769,09
N° 2 - 6.7.1966	" 7.000.000.=	
N° 3 - 9.9.1966	" 7.300.000.=	
N° 4 - 26.10.66	" 5.000.000.=	
N° 5 - 29.11.66	" 6.000.000.=	
N° 6 - 19.12.66	" 5.100.000.=	
N° 7 - 30.6.1967	" <u>5.900.000.=</u>	

Sommano le detrazioni L. 42.300.000.=

RESTA IL CREDITO NETTO L. 3.384.769,09

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa

SASSO Rocco - Ostuni - senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio
ne temporanea e permanente di aree, non si è prece-
dute alla richiesta pubblicazione come prescritte
dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n°350 relativo
agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.
PP.-

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope-
re necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,
solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infis-
si, coloriture, impiantidrico-sanitarie-elettrico

e sistemazioni esterne, ecc.-

Brindisi, lì 27 Dicembre 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)