

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (impianto di riscaldamento) alle Case Popolari in
 locazione Lotti: 38-39-40-41-42 in BRINDISI - Quartiere S. Elia - Legge 1/11/65
 N. 1179 - Esercizio 1965/66. =

Impresa C.I.R. di PARISI Francesco - BRINDISI

3° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5 Febbraio 19 71

CONTRATTO in data 9/9/1970, N. 5330 approvato reg. a Brindisi 1° 11/9/1970 al
 N. 1407 Mod. I. =

data _____ N. _____

Importo del progetto <u>a base d'appalto</u> L.		27.655.060. =	Data della consegna . .	14/9/1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0.20</u> per cento . . L.		27.600.540. =	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	14/9/1970
per fidejussione bancaria			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	12/11/1970
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per . gg.	109
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	1/3/1971
	» mag. lav. impreved. »		Giorni impiegati in più .	
	» lav. ad economia »		» » meno .	
	» sorvegli. e dir. »			
TOTALE somma impegn. L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	3	Contratto d'appalto: Materiale a piè d'opera $99\% \times 30\% \times 27.600.000 =$			L. 0.197.362,79	
2	3	Contratto d'appalto: avanzamento lavori $90\% \times 30\% \times 27.600.000 =$			L. 7.452.147,96	
3	3	Contratto d'appalto: Ultimazione lavori $00\% \times 20\% \times 27.600.540 =$			L. 4.416.007,60	
T O T A L E					L. 20.065.590,43	
<u>Visto:</u> IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						

