

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in Tutturano.

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1950/51

Impresa: Schiavone Luca fu Samuele

Contratto in data 16/6/1956 n. 1114 reg. a Brindisi

il 27/6/1956 al n. 1843 mod. I vol. 108

Importo netto contrattuale L. 7.077.990

= = =

VERBALE DI PROROGA LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno ventinove del mese di marzo in Tutturano;

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori unitamente all'Impresa Schiavone Luca fu Samuele;

VISTO il verbale di consegna in data 30/7/1956;

VISTO il contratto di cui in epigrafe

CONSIDERATO

Che a causa del tardivo spostamento da parte della

Società Generale Pugliese di Eletticità di un

palo di linea elettrica A.T., l'Impresa ha dovuto

rallentare e poi sospendere i lavori;

Che per tale motivo l'Impresa ha avanzato richiesta

di proroga di giorni sessanta;

Il Direttore dei lavori

VISTO l'art.46 del Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei LL.PP. riconoscendo valide e non imputabili all'Impresa le suesposte cause, concede la chiesta la chiesta proroga limitandola a giorni quarantacinque e fissando il nuovo termine di scadenza per il giorno 13/5/1957.

Del che viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Luca Schiavone*

*[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE.

(Com. TE Ubaldo VALLARINO)

*[Signature]*

