

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n°40 alloggi di E.R.P. in San Pietro Vernotico.

Legge n°457/78 - 3° Biennio 82/83 (Completamento)

P.I. n°016/102/1

Impresa GEOM. MORELLI ANTONIO - TREPuzzi - (LE)

4° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 Agosto 19 85



CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6108 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/1984.

al n°4420

Importo del progetto a base d'asta	L.	1.477.500.000	Data della consegna	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,25</u> per cento	L.	1.370.381.250	Data dell'incominciamento dei lavori	25/9/84
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/9/84
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	132.
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione L.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	25/1/1986
» mag. lavori impreved.			Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »			Giorni impiegati in meno	
» sorveglianza e dir. »				
» »				
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	10/C	Scavo di ter.a sez.obblig. p.p. mc	2800	7500	21.000.000	
2	15	Formaz.rilevati, cospianamen- generale area,ecc,p.p. mc	1700	5750	9.775.000	
3	63	Congl.cementizio a Kg.200 per sottofondi fon. p.p.mc	390	55800	21.762.000	
4	58	Congl.cementizio a Kg.300 - per strutt.fondaz.ecc,p.p.mc	650	87800	57.070.000	
5	64	Ferro per cls p.p. Kg.	53.000	980	51.940.000	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA				£. 161.547.000
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
6	6.1	Strutture portanti - 32% :				
	D.A	100% $\times$ 32% $\times$ 1.200.000.000 =			£ 384.000.000	
7	6.2	Murature di compagno - 10%:				
	D.A	100% $\times$ 10% $\times$ 1.200.000.000 =			" 120.000.000	
8	6.3	Tramezzi - 3% :				
	D.A	100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =			" 36.000.000	
9	6.6	Pavimenti - 8% :				
	D.A	100% $\times$ 8% $\times$ 1.200.000.000 =			" 76.800.000	
10	6.4	Intoncai interni - 5% :				
	D.A	60% $\times$ 5% $\times$ 1.200.000.000 =			" 36.000.000	
11	6.8	Infissi - 8% :				
	D.A	40% $\times$ 8% $\times$ 1.200.000 =			" 38.400.000	
12	6.10	Impianto idric.sanit. - 3%:				
	D.A	50% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =			" 18.000.000	
13	6.12	Impianto termico - 6% :				
	D.A	40% $\times$ 6% $\times$ 1.200.000.000 =			" 28.800.000	
14	6.14	Impianto elettrico - 3% :				
	D.A	40% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =			" 14.400.000	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				£.752.400.000
		SOMMANO I LAVORI ESEGUITI				" 913.947.000
		A detrarre il rib.d'asta del 7,25%				" 66.261.157
		RESTANO NETTE				£.847.685.843

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)  ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare con controlli saltema nelle varie esecuzioni, SI DICHA- RA che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle condizioni e alle prescrizioni contrattuali. Brindisi, li 25/8/85  IL CONTESSA   IL RESPONSABILE DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)				