

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in S.PIETRO VERNOTICO
alla Via Circonvallazione per Legge - CANTIERE 12190.-

Impresa In Generale Costruzioni

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 OTTOBRE 19 59

CONTRATTO in data 3/7/1959, n. 1797 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il
7/7/1958 al n. 31 Mod. I vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	<u>34.577.000,=</u>	Data della consegna	<u>8/6/1959</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,60</u> per cento	»	<u>28.538.200,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>8/6/1959</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	<u>4.700.000,=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>3/6/1960</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale 11.485.974,58
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo a sez. ristretta mc.	427,44	800,=	341.952,=	77.44 ✓ 61.952,= ✓
2	47	Calcestruzzo a Kg. 200 "	573,30	6200,=	3.554.460,=	203,30 ✓ 1.260.460,= ✓
3	70	Spianata di malta mq.	270,=	110,=	29.700,=	- -
4	71	Stratificaz. di asfalto "	270,=	450,=	121.500,=	- -
		Sommario lavori a misura				4.047.612,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	CSA-Rustico: ✓				
		85% x 48% x 23.542.634 =			9.605.394,67	15% ✓ 1.695.069,65 ✓
6	"	Trenozzi: ✓				
		30% x 8% x 23.542.634 =			565.023,22	25% ✓ 470.852,68 ✓
7	"	Infissi:				
		25% x 12% x 23.542.634 =			706.279,02	- -
8	"	Pavimenti e rivestimenti: ✓				
		20% x 10% x 23.542.634 =			470.852,68	✓
9	"	Intonaco esterno ecc.: ✓				
		5% x 6% x 23.542.634 =			70.627,90	✓
10	"	Completamento fabbricato: ✓				
		10% x 7% x 23.542.634 =			164.798,44	✓
11	"	Impianti: ✓				
		10% x 9% x 23.542.634 =			211.883,71	✓
		Sommario lavori a forfait				11.794.859,64
		Totale lavori a misura e a forfait				15.842.471,64
		a dedurre il ribasso del 2,60%				411.904,26
		RESTANO NETTE LIRE				15.430.567,88

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni BONA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)

dott. ing. Pietro Carbonara

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

