

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in MESAGNE -
6° e 7° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 n°1460

Esercizi 1963/64-1965-1966.=

IMPRESA: MIACOLA Vito - Brindisi

Importo a base d'asta.....L.67.000.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,21%....." 65.519.300.=

Importo perizia suppletiva....." 1.400.000.=

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantotto il giorno ven-  
totto del mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori  
suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, unitamente all'Impresa MIACOLA Vito;

VISTO il contratto n°4816 del 10.2.1967 registrato

a Brindisi il 21.2.1967 al n°331 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 31.2.1967;

VISTO la perizia suppletiva e di variante del 24Mag

gio 1967 dell'importo di L.1.400.000.=;

VISTO il verbale di sospensione del 3.7.1967;

VISTO l'approvazione della perizia supdetta come da

Provveditoriale n°23912 del 5.9.1967 per l'importo  
anzidetto in corso di registrazione;

VISTO il verbale di ripresa del 9.9.1967;

VISTO il verbale di dispensazione n°2 del 20.6.1968;

CONSIDERATO che il Comune di Mesagne ha già dato  
inizio alla costruzione dei tronchi principali idri-  
ci e fognanti e di questi ne ha definito le quote. =

. Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-  
sono riprendere. =

. L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-  
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-  
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-  
sponibili giorni dieci, per cui l'ultimazione defi-  
nitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno sei del  
mese di Novembre 1968. =

Del che si è redatto il presente verbale, che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti. =

L'IMPRESA . . . IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito MIACOLA) . . . (Dott. Ing. Giovanni ROMA)



IL PRESIDENTE

(U.G. VALLARINO)