

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI


GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in S. Pietro Vernoticocantiere 6173 - Prat. 13036Impresa Ing. Maggi Luigi7° **STATO** ^(a) d' avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 10 febbraio **19** 54CONTRATTO in data 25/1/1953 n. 747 approvato reg. a Brindisi il7/2/1953 al n. 2011 mod. II vol. 108

data N.

Importo del progetto		L.	<u>18.180.000</u>	Data della consegna	<u>18/2/53</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,05</u> per cento		»	<u>18.170.910</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>20/2/53</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		»		Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	<u>12/2/54</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »			» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	38	Scavo di terra mc.	164 64	780 =	128.419 80	
2	46	Calcestruzzo a 200 "	170 21	5900 =	1.004.239 =	
sommario lavori a misura						1.132.658 20
B) LAVORI A FORFAIT						
3	11	Cap.Spec.Rustico 0,48°/°x16.360.000			7.852.800 =	
4	11	Cap.Spec.Tramezzi ed intonaci 0,08°/°x16.360.000			1.308.800 =	
5	11	Cap.Spec.Infissi 0,95x0,12x16.360.000			1.865.040 =	
6	11	Cap.Spec.Impianto idrico sanit. elett. 0,09x16.360.000			1.472.400 =	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti 0,98x10°/°x16.360.000			1.603.280 =	
8	11	Cap.Spec.Intonaco esterno 0,06x16.360.000			981.600 =	
9	11	Cap.Spec.Scantinato-opere esterne 0,95x7°/°x16.360.000			1.087.940 =	
sommario lavori a forfait						16.171.860 =
sommario lavori a misura e forfait						17.304.518 20
dedurre il ribasso del 0,05°/°						8.652 25
restano nette lire						17.295.865 95
 IL PRESIDENTE Baldo Vallarino  IL DIRETTORE DEI LAVORI 