

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di completamento (impianto di riscaldamento)
Case Popolari - Quartiere C. ELIA - Lotti 38-39-40-41
e 42 - a locazione legge l.l.l.1965 n°1179 -
Esercizio 1965-1966 -

Importo Lavori al netto.....L.27.600.548.=

Ditta C.I.R. di PARISI Francesco - Brindisi

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ^{U N O} ~~ventinove~~
del mese di ^{MARZO} ~~febbraio~~ in BRINDISI.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dr. Ing. Giovanni
ROMA;

VISTO il contratto n°5330 del 9 Settembre 1970 regi-
strato a Brindisi l'11.9.1970 al p°1487 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 14.9.1970 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 12.11.1970;

VISTO il verbale di sospensione in data 12.10.1970;

VISTO il verbale di ripresa del 29.1.1971 che fissa-
va l'ultimazione definitiva dei lavori per il giorno
1.3.1971;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare
la loro avvenuta ultimazione in data odierna e, quin

di, in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Foriti Francesco

(Dr. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma