

COMUNE DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATO SOCIALE COOPERATIVA

GABRIELLA Rione S. Elia - BRINDISI

Legge 22.10.1971 n. 865 art. 68/b Alloggi n. 10

per vani 70,

IMPRESA DE GIORGI Salvatore - via Solferino 21

Brindisi

CONTRATTO In data 25.1.1979 registrato a Brindisi

il 20.2.1979 al n. 323 Mod. II.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO per l'ammontare di £. 214.000.000. = redatto

dall'ing. Giuseppe MARASCO

Somme autorizzate:

- sul contratto principale:

- per lavori a misura £. 22.916.395.

- per lavori a forfait £. 191.083.605

SOMMANO £. 214.000.000

a dedurre ribasso d'asta 1.391.000

IN TOTALE SOMME AUTORIZZATE £. 212.609.000

Aggiudicazione dei lavori:

a seguito di gara d'appalto esperita presso la sede

sociale della Cooperativa in via Indipendenza 17

in data 13.12.1978, i lavori vennero affidati alla

impresa De Giorgi Salvatore da Brindisi che offrì

il ribasso dello 0,65%;

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati in data 18.12.1978 come risulta dal verbale redatto in pari data.

TERMINE per l'ultimazione dei lavori: a norma dell'art. 15 del Capitolato speciale di appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 14 mesi dalla data di consegna e quindi entro il 17.2.1980.

PROROGA dei termini di consegna: l'impresa nel corso dei lavori richiese ed ottenne una proroga dei termini contrattuali per mesi due e mezzo con il riconoscimento della revisione prezzi e per mesi uno e mezzo senza revisione.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stato accertato il giorno 30.6.1980 e quindi entro i termini stabiliti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della direzione dei lavori.

ASSICURAZIONI SOCIALI: l'impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 16163/3 a carattere continuativo.

AVVISO AD OPPONENDUM. sono stati richiesti con esito negativo.

STATO FINALE: è stato redatto in data 30.8.1980.

e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta

dello 0,65% è di £. 212.168.927 e che gli acconti corrisposti sono stati di pari importo e quindi con un saldo a credito dell'impresa di £. /

RISERVE: dall'impresa L'impresa ha firmato il registro di contabilità finale senza riserve.

CESSIONE DI CREDITO: per i lavori di cui sopra non risultano notificati atti impeditivi a carico della impresa De Giorgi Salvatore.

TERMINE STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, la visita di collaudo dovrà avvenire non prima della scadenza del 3° trimestre dalla data di ultimazione dei lavori.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'ing. Giuseppe Marasco residente in Lecce alla via Salandra n.47

ASSICURAZIONI SOCIALI. La Società cooperativa ha fatto richiesta agli Enti interessati per il rilascio della dichiarazione liberatoria a carico della Impresa.

Brindisi, 30.9.1980

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giuseppe MARASCO

