

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere S.Elia - Fabbricati n.4 - alloggi

n.32.=

LEGGE 27/5/1975, n.166 - lotto 2/b -

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe da Bari -

IMPORTO: a base d'asta £. 453.120.000.=

IMPORTO: depurato del ribasso £. 428.742.144.=

CONTRATTO: n.5723 del 22/9/1976 registrato a Brindi-

si il 6/10/1976 al n.3971 Mod.I°.=

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno dieci
del mese di Settembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, unitamente
al sig. DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/3/1976 che fissava l'ultimazione per il 23/3/
1977;
- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 2/4/76;
- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 23/11/1977;
- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 2/2/78;

- VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 28/3/78;
- VISTO il verbale di sospensione n.3 in data 13/11/1978;
- VISTO il verbale di ripresa n.3 in data 27/2/1979;
- VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione di codesto I.A.C.P. con cui veniva concessa una proroga di gg.150;

ha proceduto al sopralluogo di constatazione della avvenuta ultimazione dei lavori.=

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti a regola d'arte sono stati ul
timati in data odierna e quindi nei termini contrat
tuali.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(DE GENNARO Giuseppe)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)