

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di sistemazione e completamento case per
lavoratori in Ostuni-ex cant.1135

Impresa: Semeraro Vito

Importo lordo £. 2.000.000

" netto del ribasso del 2,10% £. 1.958.000

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno ventisei del mese di luglio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori;

VISTO il contratto n.1276 del 25/2/1957 reg.a Brindisi il 22/3/1957 al n.1494 mod.I vol.109;

VISTO il verbale di consegna in data 2/5/1957 che fissava per il 30/7/1957 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di redazione una perizia suppletiva per maggiori lavori intimamente connessi a quelli principali;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena detta

perizia sarà stata approvata.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni cinque.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

Simone Vito

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]