

② *ffg de =*

3618
02 MAG. 2013

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. su edifici I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Quartiere S. Elia – Comparto C – Lotti 1-2- 3-4-5-6.

Fondi: Legge 560/93.

Impresa: STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le).

Contratto di appalto n° 8934 di rep. del 11.11.2011 registrato a Brindisi il 16/11/2011 al n. 519. Atto di Sottomissione in data 16/03/2012 registrato a Brindisi il 15/05/2012 al n.2647 Serie.

Atto di Sottomissione in data 05/04/2013 registrato a Brindisi il 16/04/2013 al n. 1838 Serie 3.

STE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.
Via E. Mattei, 130
73021 CALIMERA (LE)
C.F. e R.I.V.A. 04345470736

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA

(art. 158 comma 6 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di aprile in Brindisi il sottoscritto Geom. Maurizio SPAGNOLO, Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 67 del capitolato speciale d'appalto e a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- Sig. ra Marta FUSO, in qualità di titolare dell'Impresa STE. MAR. Costruzioni s.r.l. da Calimera (Le) esecutrice dei lavori;

alla presenza continua dell' intervenuta e:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 14/12/2011 con il quale si stabiliva il tempo per dare i lavori compiuti in n. 365 giorni naturali e consecutivi e per cui il termine utile per dare ultimati i lavori veniva fissato per il giorno 12/12/2012;
- vista la proroga dei tempi contrattuali di giorni 60, naturali e consecutivi, concessa con nota n. 15636 in data 11/12/2012, per cui il termine utile per dare ultimati i lavori veniva fissato per il giorno 10/02/2013;
- richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 23/01/2013;
- vista la proroga dei tempi contrattuali di giorni 60, naturali e consecutivi, concessa con Atto di Sottomissione in data 05/04/2013 registrato a Brindisi il 16/04/2013 al n. 1838 Serie 3, per cui il termine utile per dare ultimati i lavori veniva fissato per

il giorno 17/07/2013;

- preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per n. 93 giorni, naturali e consecutivi;
- considerato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di riprendere tali lavorazioni in data odierna in modo da darli ultimati entro il giorno 13/07/2013 a norma dell'art. 67 del capitolato speciale d'appalto.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA
(Sig.ra FUSO Marta)

STELMAR COSTRUZIONI srl
Via E. Mattei, 201
73021 CALIMERA (LE)
C.F. e P.IVA: 04340470758

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Mario QUARTA)

