

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa "E.P.O.C.A." - Cant.16706 -
IMPRESA: CAPETO Luigi - Brindisi -

Importo a base d'asta..... L.38.770.000
Importo netto del ribasso del 5,00%... " 36.831.500.=
Importo netto perizia suppletiva..... " 4.446.965.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno cinque
del mese di Aprile in Brindisi, i sottoscritti Di-
rettori dei Lavori, Dott.Ingg.Leonardo POTI' e Pie-
tro PIZZOLANTE;

VISTO il contratto n°2274 del 7.5.1960 reg.a Brindisi

il 18.5.1960 al n°2038 Mod.I Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 9.5.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in giorni 360 consecutivi e continui
il termine per l'ultimazione dei lavori e
quindi al 3.5.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 10.4.1961;

VISTO l'atto aggiuntivo n°3956 del 12.2.1962 reg.a

Brindisi il 21.2.1962 al n°1400 Mod.I;
VJSTO il verbale di ripresa in data 21.2.1962, che
fissa l'ultimazione definitiva dei lavori al
5.4.1962;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione nei termini prescritti
e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA LA DIREZIONE LAVORI
(CAPETO Luigi) (Dott.Ingg.Leonardo POTI' e Retro PIZZOLANTE)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

