

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

LatianO. - cant.12189

Impresa Casaluci Antonio

Importo a base d'asta £. 46.480.000

" netto contrattuale " 44.365.160

" " 1^ perizia suppl. " 391.650

" " 2^ " " " 1.257.458

= = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno diciotto del mese di novembre in Latiano.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Panzuti, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Casaluci Antonio;

VISTO il verbale di consegna del 4/8/1958;

VISTO il verbale di sospensione del 20/7/1959;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori avendo la Gestione INA=CASA, con nota 26237 del 17/8/1959, approvato la 2^ perizia suppletiva di £.1.257.458.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni undici e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 29/11/1959.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Casaluci Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni PANZUTI)

*Casaluci Antonio*

*Giovanni Panzuti*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo VALLARINO)

*Ubaldo Vallarino*

