

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di 3 palazzine di case per lavoratori in BRINDISI
- Rione Commenda Ovest - Cantiere 11150 - 3° Lotto

Impresa Ing. Antonio DI GIULIO

9° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23 luglio 19 59



CONTRATTO in data 25.2.1958 n. 1673 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 7.3.1958 al n° 1393 Mod. I Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	126.450.000.=	Data della consegna	5.5.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,28 per cento		102.988.908.=	Data dell'incominciamento dei lavori	5.5.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		16.500.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30.4.1959
Importo perizia suppl. al netto		2.479.554.=	I lavori rimasero riservati prorogati per	gg. 120
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori impreved. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	28.8.1959
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						100.545.359,69
		A) LAVORI A MISURA :				
1	37	Scavo di sbancamento	mc. 1.370,87	600=	822.522,=	-
2	38	" per fondazione	" 2.057,88	800=	1.646.304,=	400= 320.000,=
3	90	Calcestruzzo a Kg.150	" 486,10	5.700=	2.770.770,=	50= 285.000,=
4	46	" " " 300	" 446,845	10000=	4.468.450,=	-
5	48	Ferro omogeneo	Kg. 30087,882	130=	3.911.424,66	6.000= 780.000,=
6	70	Spianata di malta	mq. 1.250,=	110=	137.500,=	-
7	71	Stratificazione di asfalto	" 1.250,=	450=	562.500,=	-
8	45	Muratura tutta tufo	mc. 110,=	4.500=	495.000,=	-
9	49	Solaio misto	mq. 200,=	3.000=	600.000,=	-
10	63	Pozzetti con sifone	n° 10	6.500=	65.000,=	-
11	84	" di ispezione	" 15	1.500=	22.500,=	-
12	83	Tubi Ø 150 per fognatura ml.	250,=	950=	237.500,=	-
13	58	Gordoni per marciapiedi	" 300,=	900=	270.000,=	-
14	60	Zanelle " "	mq. 120,=	1.500=	180.000,=	-
15	73	Massetto " "	" 600,=	370=	222.000,=	-
16	50	Pietrini " "	" 600,=	780=	468.000,=	-
		sommone lavori a misura				16.879.470,66
		B) LAVORI A FORFAIT :				
17	11	C.S. - Rustico :				
		100% x 48% x 94.770.390,=			45.489.787,20	1% 454.897,87
18	"	- Tramezzi e intonaci :				
		100% x 8% x 94.770.390,=			7.581.631,20	6% 454.897,87
19	"	- Pavimenti - opere in marmo e rivest.				
		100% x 10% x 94.770.390,=			9.477.039,=	10% 947.703,90
20	"	- Infissi :				
		98% x 12% x 94.770.390,=			11.144.997,86	8% 909.795,76
21	"	- Completamento fabbricato :				
		98% x 7% x 94.770.390,=			6.501.248,75	13% 862.410,55
22	"	- Impianto idrico-sanitario :				
		100% x 9% x 94.770.390,=			8.529.335,10	10% 852.933,51
23	"	- Ringhiere - verniciature - intonaco :				
		a riportare			88.724.039,11	16.879.470,66

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			88.724.039,11	16.879.470,66
		95% x 6% x 94.770.390.=			<u>5.401.912,23</u>	55% 3.127.422,87
		sommario lavori a forfait				<u>94.125.951,34</u>
		Totale lavori a misura ed a forfait				111.005.422,00
		a dedurre il ribasso del 6,28%				<u>6.971.140,50</u>
		Restano nette lire				<u>104.034.281,50</u>
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Arch. Fortunato PIGNATELLI) 				
		Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 				
		VISTO / IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO) 