

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudò alle palazzine Ina-Casa in Brindisi Viale Duca degli
Abruzzi- cant.855/R

Impresa Geom.Giuseppe Pilego-Brindisi

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 14 agosto **19** 68

CONTRATTO in data 20/10/1967 n.5118 approvato reg.a Brindisi il 23/10/1967 al n.2222
mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		907.590	Data della consegna . .	20/6/68
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,20</u> per cento . . L.		860.395	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	20/6/68
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		81.680	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	19/8/968
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	81.680	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.		81.680		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicconatura intonaco mq	432 23	100		43.223 =
2	81	Intonaco cementizio "	58 13	570		33.134 40
3	85	" bastardo "	299 80	450		134.910 =
4	86	" esterno "	132 43	600		79.458
5	253	Tinteggiatura a latte di cal- ce	mq 299 80	90		26.982
				sommario		317.708
		A dedurre il ribasso del 5,20%				16.520 82
				restano		301.187 18
		a cui si deduce l'importo dei certificati di acconti già corrisposti				
		n.1 del 4/12/1969 di £. 265.000				265.000
		resta il credito netto dell'Impresa in			£.	36.187 18
		Brindisi, 10/3/1970				
		L'IMPRESA <i>P. Liepofin</i>			IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>	