

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani
conv.44.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 70.840.000=

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta £. 113.344.000=

CONTRATTO: in corso di perfezionamento.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno quat-
tordici del mese di febbraio in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza
del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes-
si per il 31/1/1976;

- CONSIDERATO che corrono tempi avversi e si verifi-
cano abbondanti piogge;

- CONSTATATA l'impraticabilità dei luoghi, in cui sorge il cantiere, i quali, essendo in zona depressa, risultano invasi da acqua di accumolo;
- PRESA in considerazione anche l'istanza dell'Impresa;
- RILEVATO che i lavori, appena iniziati, non possono procedere utilmente a regola d'arte;


D I S P O N E


la sospensione dei lavori stessi dalla data odierna fino a quando le condizioni meteorologiche non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori in totale giorni 360 (trecentosessanta).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Sig. Antonio RIBEZZI) (Ing. Giorgio GABRIELI)





Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE



(Dott. Raffaele FISCHETTO)