

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= ==

Lavori di costruzione di case per profughi in Brindisi- Legge n.137 del 4/3/1952- Opere di sistemazioni esterne.

Importo netto £. 3.440.000=

= = = = =

= RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE =

TITOLO DELLA SPESA: Opere di sistemazione esterna alle case per profughi in Brindisi sulla Via Appia.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: 2^a perizia suppletiva in data 14/11/1955 redatta dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, dell'importo netto complessivo di £.3.612.000 di cui:

a) per lavori £. 3.440.000

b) a disposizione dell'Amministrazione

per spese generali " 172.000

Totale £. 3.612.000
=====

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Decreto Ministeriale n.4809/6079 dell'1/8/1956 reg. alla Corte dei Conti il 25/9/956 reg.39 fg.314;

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio con atto di sottomissio-

ne in data 29/10/1956 reg.a Brindisi il 13/11/1956
al n.1493 mod.II vol.115 ad estensione del contratto
n.850 del 16/3/1954 reg.a Brindisi il 23/3/954 al
n.1353 mod;I vol.104 con il ribasso del 0,35% e quin-
di per l'importo netto di £.63.776.000 più i lavori
relativi alla 1^a perizia suppletiva approvata con
D.M. n.6627 del 7/9/954 reg.alla Corte dei Conti il
30/9/1954 al reg.30 LL.PP. fg.94 dell'importo netto
di £.7.305.000 ordinati con ordine di servizio in
data 8/11/1954.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni
ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case
Popolari di Brindisi,

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con atto di sottomissione del
29/10/1956; poichè l'art.3 del citato atto di sotto-
missione fissa in gg.75 il tempo utile per la loro
ultimazione decorrenti dalla data di registrazione
dello stesso e quindi dal 13/11/1956, così la scaden-
za doveva avvenire il 26/1/1957.==

In effetti i lavori vennero ultimati il 12/1/957
e quindi in tempo utile come risulta da regolare
verbale di ultimazione.

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

a) con atto di sottomissione

£. 3.440.000=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati con polizza n. 3624/3 a carattere continuativo.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 0,35% ammonta a

£. 3.199.982,92

a cui aggiungendo l'importo, al netto del ribasso d'asta, della fattura per provvista e posa in opera di pan-

chine £. 239.160,00

si ha un credito netto dell'Impresa £. 3.439.160

EPOCA DI COLLAUDO: A termini dell'art. 4 dell'atto di sottomissione i termini di collaudo saranno quelli previsti per i lavori principali prerogati di gg. 75.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo art. 93 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 relativo agli avvisi di opponendum di cui all'art. 360 della Legge sui LL. PP.


LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comun-

que impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono: tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, sistemazioni esterne e varie.

Brindisi, 12/1/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Francesco", written over the typed title "IL DIRETTORE DEI LAVORI". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.