

COMUNE DI BRINDISI - PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE COOP. VA EDILIZIA "AMICIZIA"

IN BRINDISI QUARTIERE S. ELIA (Legge 14/2963 art. 15 n° 3)

Impresa MARZO Franco n. a Lecce il 14/6/931

STATO (a) D'avanzamento 90 dei lavori eseguiti a tutto il 7 novembre 1972

CONTRATTO in data 17/7/972 approvato con Decreto Prefettizio in

data al N. registrato a Brindisi

in data 23/7/971 N. 6788

Importo del progetto L. 108037100

Importo del contratto depurato dal ribasso in
ragione del 0,30 per cento 107712989

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

del quale
impegnato { per espropriazione . L.
per maggiori lavori
imprevisti
per lavori ad eco-
nomia
per spese d'inge-
gneria

Totale somma impegnata L.

Data della consegna

Data dell'incominciamento
dei lavori

Scadenza del tempo utile
per l'ultimazione dei la-
vori

gg. 365

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

(a) D'avanzamento o finale.

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo di terra ecc.	mc	2175,85	1000	2.175.850
2	5	Calcestruzzo cementizio a 150	"	44,35	8500	376.975
3	13	" " " 350	"	186,61	17000	3.172.370
4	15	Ferro in tondini tipo TOR	Kg	11746,03	170	1.996.825
5	6	Calcestruzzo cillopico	mc	63,45	7500	475.875
		<u>Importo lavori a misura</u>				<u>8.197.895</u>
		<u>LAVORI A FORPAIT</u>				
		Strutture portanti al rustico				
		0,99 x 23% x 96.188.600				21.902.144
		Muratura e tampagnatura				
		0,99 x 6% x 96.188.600				5.713.603
		Tiranti in fette di tufo				
		0,99 x 3% x 96.188.600				2.856.801
		Intonaci pavimenti e rivestimenti interni				
		0,99 x 17% x 96.188.600				16.188.541
		Impermeabilizzazione terrazze				
		0,99 x 2% x 96.188.600				1.904.534
		Impianto idrico e sanitario e fognante				
		0,99 x 9% x 96.188.600				8.570.404
		Impianto di riscaldamento				
		0,99 x 7% x 96.188.600				6.665.870
		Ranghiere in ferro				
		0,99 x 5% x 96.188.600				4.761.336
		Impianto elettrico				
		0,95 x 3% x 96.188.600				2.741.375
		Opere in legno e da pittore				
		0,90 x 15% x 96.188.600				12.985.546
		Opere varie di completamento				
		100 x 2% x 96.188.600				1.923.772
		Intonaci e rivestimenti esterni				
		<u>A riportare</u>				<u>86.213.996</u>

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		Riporto				86.213.926
		Intonaci e rivestimenti esterni 0,90 x 8% x 96.188.600				6.925.579
						<u>93.139.505</u>
		R I E P I L O G O:				
		Importo lavori a misura				8.197.895
		Importo lavori a forfait				<u>93.139.505</u>
		Importo totale dei lavori				101.337.400
		a dedurre il ribasso d'asta dello 0,30%				304.012
		Importo netto dei lavori				<u>101.033.388</u>
		Brindisi, 11 8 novembre 1972				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe PARASCO)				
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>8.100.000</u> (lire <u>otto milioni cento mila</u>)				
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto)				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)				

