

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

=====

-Lavori di costruzione di case per lavoratori agri-
coli dipendenti in FASANO - Legge 30.12.1960 n°1676

Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. "CO.RE.FA." - FASANO -

Importo a base d'asta.....L. 53.160.000.=

Importo netto del ribasso del 6,11%" 49.911.924.=

Importo netto perizia suppletiva " 5.000.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

-L'anno millenovecentosessantanove il giorno sei del
mese di febbraio nel cantiere dei lavori suddetti.=

-IL sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori: -

VISTO il contratto n° 4754 del 6.6.1966 registrato
a Brindisi il 8.6.1966 al N° 1047 Mod. I;

:VISTO il verbale di consegna in data 11 luglio 1966
che fissava per il giorno 5 luglio 1967 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione n° 1 in data 15.5.
1967;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5111 del 30.9.1967 reg.
a Brindisi al n° 2148 Mod. I;

"

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 18.

9.1967 che fissa la ultimazione al 18.11.1967;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 2.10.67 che pro-

roga i lavori di gg. 60 la data di ultimazio-
ne lavori e quindi al 7.1.1968;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 2 del 2.

12.1967

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei
lavori.

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-
nibili giorni 37 (trentasette), Pertanto la ultima-
zione dei lavori definitiva dovrà avvenire il gior-
no quattordici del mese di marzo 1969.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

