

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione case per lavoratori "tipo S" al Perrino

in Brindisi - cantiere 7084 - pratica 13034

Impresa Piccinni Antonio fu Filippo

1° **STATO** ^(a) d' avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 3 settembre 1953

CONTRATTO in data 13/7/1953 n.843 approvato reg.a Brindisi il
15/7/1953 al n.73 mod.I vol.102

data N.

Importo del progetto	L.	20.510.000	Data della consegna	15/7/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,10</u> per cento		19.874.190	Data dell' incominciamento dei lavori	16/7/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	10/7/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di terra mc.	252,56	780,=	196.996,80	
2	47	Calcestruzzo a 200 "	230,=	5900,=	1.357.000,=	
		sommario lavori a misura				1.553.996,80
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap.Spec.Rustico 0,15x0,48x18.209.002,60				1.311.048,18
		Sommario lavori a misura e forfait				2.865.044,98
		a dedurre il ribasso del 3,100%				88.816,39
		restano nette lire				2.776.228,59
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Carlo Ubaldo Vallarino)  IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>				