

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di **COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN CISTER-**
NINO LEGGE 30/12/1960 n°1676 - Es. 1966 -

Impresa **Soc. Coop. "CO.RE.FA." - FASANO -**

2° STATO ^(a) **d'avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il **19 dicembre** **1967**

CONTRATTO in data **4 luglio 1966** ^{h. 4159} ~~approvato~~ registrato a Brindisi il **6 luglio**
1966 al n° **1220 Mod. I**

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.

50.050.000=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del **3,75** per cento

48.173.125=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

9.950.000=

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

5.250.000=

» lavori ad economia »

1.700.000=

» sorveglianza e dir. »

3.000.000=

TOTALE somma impegnata L.

9.950.000=

Data della consegna **2/8/66**

Data dell'incominciamento
 dei lavori **1/6/67**

Scadenza del tempo utile
 per l'ultimaz. dei lavori **27/7/67**

I lavori rimasero sospesi o
 prorogati per **190**

Per cui la nuova scadenza
 del tempo utile è **1/2/68**

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Per quanto è stato possibile constatato da controlli
 saluari effettuati nella visita sopra luogo si dichiara
 che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti
 alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle
 previsioni di progetto.

Brindisi, **24.4.1968**

IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL CAPO SEZIONE

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE

F.to (Renato Lonoce)

Copia conforme
 per uso amministrativo
 L'INGEGNERE DIRIGENTE
 (Renato Lonoce)



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		a) - LAVORI A FORFAIT -				
1	11 CSA	- Rustico - mc. 5772,97 x 48% = mc. 2771,02	5815=	18.884.501,30		
2	11 CSA	- Tappezzi e intonaci mc. 2952,63 x 8% = " 236,21	6815=	1.609.771,15		
3	11 CSA	- Pavimenti e rivestimenti mc. 4218,05 x 10% = mc. 421,80	6815=	2.874.567,00		
4	11 CSA	- Infissi - mc. 2530,83 x 12% = " 303,70	6815=	2.069.715,50		
5	11 CSA	- Impianti idrico, sanitario elettrico mc. 2530,83 x 9% = mc. 227,77	6815=	1.552.252,55		
6	11 CSA	- Ringhiere - mc. 1265,41 x 6% = " 75,92	6815=	517.394,80		
				SOMMANO LAVORI A FORFAIT	L. 27.508.202,30	
				A DEDURRE IL RIBASSO DEL 3,75%	" 1.031.557,59	
				RESTANO NETTE	L. 26.476.644,71	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI:	
					(Dott. Ing. G. ROMA)	
					VISTO: IL PRESIDENTE	
					(Gr. U. Com. te U.G. VALLARINO)	