

GESTIONE INA-CASA

DIREZIONE TECNICA - III^a RIPARTIZIONE LAVORI

RELAZIONE DI COLLAUDO

PRATICA N. 26238/CO

Cantiere N. 12190

Località: S. Pietro Vernotico (Brindisi)

Stazione Appaltante: Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di un lotto di case per lavoratori
in S. Pietro Vernotico.

Impresa: "La Generale Costruzioni" S;r.l. con sede in
Brindisi.

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Pietro Carbonara.

O M I S S I S

1 - 16) CONSEGNA DEI LAVORI E VERBALE

I lavori furono consegnati all'Impresa il giorno 8 giugno 1959, giusto il verbale in pari data, senza alcuna riserva.

1 - 17) TERMINE CONTRATTUALE DEI LAVORI

A norma dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di giorni 360 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e perciò veniva a scadere il 3 giugno 1960.-

1 - 18) DECORSO DEI LAVORI

I lavori hanno avuto normale svolgimento e si sono svolti regolarmente senza alcuna proroga, sospensione ecc.-

1 - 19) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E VERBALE

I lavori furono ultimati il giorno 3 giugno 1960, giusto il verbale in pari data, e quindi nel periodo contrattuale.

O M I S S I S

2 - 1) OGGETTO DEL COLLAUDO

Il collaudo ha per oggetto le opere tutte occorse per la costruzione del lotto di case per lavoratori in S.Pietro Vernotico - cantiere n.12190.-

2 - 2) TERMINE DEL COLLAUDO

O M I S S I S

Ha avuto invece luogo il 30 maggio 1962 avendo la Stazione Appaltante trasmessi al sottoscritto Collaudatore i documenti della contabilità finale il 2 maggio 1962 con nota n. 2929 di protocollo.-

O M I S S I S

C E R T I F I C A

che i lavori di costruzione di un lotto di case per lavoratori in S.Pietro Vernotico (Brindisi) eseguiti dall'Impresa "La Generale Costruzioni" s.r.l. con sede in Brindisi in base al contratto 3 luglio 1958, n. 1797 di repertorio, registrato a Brindisi il 7 luglio 1958 al n. 31, Vol.III, Mod.I,

Sono collaudabili

come in effetti col presenta atto collauda e

L i q u i d a

il credito residuo dell'Impresa come appresso:

Importo del conto finale	£.	28.533.561
" delle rate di acconto corrisposte	"	<u>25.000.000</u>
Residuano.....	£.	3.533.561

=====

(dicansi lire tremilionicinquecentotrentatremilacinquecento-
sessantuno) che possono ad essa pagarsi a saldo dei lavori
eseguiti, salvo la superiore approvazione.-

Lecce, 30 novembre 1962

L'IMPRESA

"La Generale Costruzioni"

Il Presidente

F.to (Aramando De Castro)

LA DIREZIONE DEI LAVORI

F.to (Dott.Ing.Pietro Carbonara)