

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME

SAGRE - Cent. 17656 -

Impresa: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - LECCE

Importo a base d'asta.....L. 86.500.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 9,27%....." 78.482.450.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventu
na del mese di Marzo nel Cantiere dei Lavori suddet
ti.

Il sottoscritto Dett. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Stanislao DE
LUCA ANDRIOLI;

VISTO il contratto n°3628 del 29.3.1961 registrato

a Brindisi il 12.4.1961 al n°1934 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4.4.1962;

VISTO il verbale di ripresa del 9.8.1962;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.8.1962;

VISTO il verbale di sospensione n°2 dell'1.12.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 13.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS del
2.3.1963 che approva la supdetta perizia sup-
pletiva per l'importo di L.8.018.550.= al net-
to;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4179 del 12.3.63
registrato a Brindisi il 20.3.1963 al n° 1250
Mod.I.

CONSIDERATO CHE sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori, ha
convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni nove e quindi l'ultimazione definitiva
dei lavori dovrà avvenire il giorno 29.3.1963.=

DEL che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

