

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico

Cant. 17867 - 1° Nucleo - Viale Risorgimento -

Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI - LECCE -

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 16 Dicembre 1962

CONTRATTO in data 7.6.1961 n° 3660 approvato registrato a Brindisi al 19 Giugno

1961 al n° 2491 Mod. I ed atto aggiuntivo n° 4063 in data 3.9.1962 registrato a Brindisi il 17.9.1962 al n° 320 Mod. I -
data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		88.700.000.==	Data della consegna	12.6.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 18,45 per cento.		81.204.850.==	Data dell'incominciamento dei lavori	12.6.1961
Importo netto perizia suppletiva		7.494.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	6.6.1962
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			gg. 105	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	gg. 90
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	16.12.1962
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		meno	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra per fond. mc.	641,86	800.=	513.488.=	
2	5	" " roccia " " "	624,13	1800.=	1.123.434.=	
3	2	" " terra per sbanc."	83,16	600.=	49.896.=	
4	6	" " roccia " " "	332,63	1500.=	498.945.=	
5	22	Calcestruzzo a kg.200 "	1287,31	6200.=	7.981.322.=	
6	113	Spianata di malta mq.	336,44	110.=	37.008,40	
7	114	Stratif. di asfalto "	336,44	450.=	151.398,=	
8	35-33	Tavelloni 30 x 30 "	1103,46	2500-1100.=	1.544.844.=	
9	NPl	Sovraprezzo marm.color. "	1266,04	250.=	316.510.=	
10	38	Rivestimento con piastrelle	112,20	3200.=	359.040.=	
11	70	Tubazione ferro zincato ml.	48.=	700.=	33.600.=	
12	21	Calcestruzzo a kg.300 mc.	38,36	9000.=	345.240.=	
13	23	Ferro omogeneo kg.	2250.=	130.=	292.575,40	
14	111	Vespaio calcareo mc.	107,70	1000.=	107.700.=	
15	37	Battuto di cemento mq.	538,49	650.=	350.018,50	
16	127	Prese di corrente n°	128.=	800.=	102.400.=	
17	50	Lastre di Trani cm. 3 mq.	14,21	4200.=	59.682.=	
18	29	Massetto "	108,36	370.=	40.093,20	
19	36	Pavimento in pietrini "	94,15	780.=	73.437.=	
		Sommano lavori a misura				13.980.631,50
		B) LAVORI A FORFAIT:				
20	11	C.S.A. - Rustico:				
		100%x48%x82.900.000.=			39.792.000.=	
21	"	- Tramezzi ed intonaci:				
		100%x 8%x82.900.000.=			6.632.000.=	
22	"	- Infissi:				
		100%x12%x82.900.000.=			9.948.000.=	
23	"	- Impianti idrici-san.eletttr.				
		100%x 9%x82.900.000.=			7.461.000.=	
24	"	- Pavimenti e rivestimenti:				
		100%x10%x82.900.000.=			8.290.000.=	
		a riportare			72.123.000.=	13.980.631,50

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto		£.	72.123.000.=	13.980.631,50
25	11	C.S.A. -Completamento fabbricato				
		100%x 7%x82.900.000.=		"	5.803.000.=	
26	"	" -Intonaco esterno, ringhiere				
		100%x 6%x82.900.000.=		"	4.974.000.=	
		Sommano lavori a forfait				82.900.000.=
		Totale lavori a misura ed a forfait				96.880.631,50
		a dedurre il ribasso dell'8,45%				8.186.413,36
		RESTANO NETTE LIRE				88.694.218,14
		Da cui va detratto l'importo degli acconti corrisposti:				
		n°1 del 21.10.1961	£.	9.200.000.=		
		" 2 " 12.12.1961	"	8.000.000.=		
		" 3 " 24. 2.1962	"	8.300.000.=		
		" 4 " 2.5. "	"	9.900.000.=		
		" 5 " 18.6. "	"	11.160.000.=		
		" 6 " 24.7. "	"	7.000.000.=		
		" 7 " 25.8. "	"	7.740.000.=		
		" 8 " 29.10. "	"	13.700.000.=		
		" 9 " 6.12.1962	"	5.300.000.=		
		" 10 " 2. 3. "	"	2.600.000.=		
		Sommano acconti £.			82.900.000.=	
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA				5.794.218,14
		Brindisi, 5 Agosto 1963				
		L'IMPRESA				
		f.to Dott.Ing.Vincenzo GRAVILLI				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		f.to Dott.Ing.Giovanni VALENTINI				
		V i s t o:				
		IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.				
		f.to Dott.Ing.Giovanni ROMA				
		V i s t o:				
		IL PRESIDENTE				
		f.to Comm.Com.te Ubaldo G. VALLARINO				
		Per copia conforme				
		Brindisi, li 14 GEN. 1966				
		(Comm. Avv. Vincenzo Palma)				