

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione 1° lotto di case popolari in
Ostuni per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

Legge 9/8/1954, n. 640 - esercizio 1957/58

Impresa: Specchi-a Vitantonio

Importo a base d'asta £. 28.800.000

" al netto del ribasso 4,50% £. 27.504.000

= = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di 1 fabbricato di case popolari in Ostuni per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto redatto in data Aprile 1957 dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi dell'importo complessivo definitivo di £.30.000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta £. 28.800.000

b) a disposizione dell'Amministrazione

(comprendenti £.340.000 per allacci

acqua, luce e fognatura, £.860.000 per

spese generali) £. 1.200.000

totale £. 30.000.000

APPROVAZIONE: Il progetto principale risulta approvato con Decreto Ministeriale n.8059 del 18/5/1957

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Specchia Vitantonio con contratto n.1450 del 18/7/1957 reg.a Brindisi il 21/2/1958 al n.1301 mod.I vol.111 con il ribasso del 4,50%.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale dell'11 settembre 1957; poichè l'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 10/9/1958.

In data 10/7/1958, venne redatto il verbale di ultimazione dei lavori e quindi in anticipo sui termini contrattuali.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto al netto del ribasso

del 4,50% £. 27.504.000

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE. L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto dalla Direzione lavori.

ASSICURAZIONE OPERA: Gli operai vennero assicurati

non risultano notificati atti di sequestro o comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono: scavi, murature, solai, coper-
ture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, ver-
niciature e tinteggiature, impianto idrico sanitario
e di fognatura, sistemazioni esterne.

Brindisi, 15/12/1958

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Elett. Ing. Giovanni ROMA)

