

● ● ● ●

Impresa : Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI -

100 100 100 100

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dott.Ing.Gio=
vanni ROMA.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con
segnati all'Impresa con verbale del 14/7/66, poichè
l'art.10 del Capitolato Speciale D'Appalto fissa in
gg.360 naturali consecutivi il tempo utile per la
loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire
il 8/7/67. In effetti i lavori vennero ultimati in
data 21/10/67 a seguito di motivata sospensione dei
lavori come da regolare verbale in data 3.7.67 e ver
bale di ripresa in data 16.10.67.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

con contratto principale £. 206.018.788.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : La
Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal
personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : L'Impresa assicurò i propri
operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n°
16449/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA: Il conto fina
le al netto del ribasso d'asta del 6,86% ammonta a
£. 202.616.031,33

da cui detraendo l'ammontare degli
acconti corrisposti all'Impresa :

n. 1 18/10/66 £. 20.700.000.=

n. 2 18/11/66 £. 22.100.000.=

n. 3 20/12/66 £. 20.800.000.=

n. 4 25/1/67 £. 20.700.000.=

n. 5 6/3/67 £. 23.000.000.=

n. 6 5/4/67 £. 20.300.000.=

n. 7 10/5/67 £. 20.700.000.=

n. 8 7/6/67 £. 20.200.000.=

n. 9 21/8/67 £. 20.100.000.=

n.10 18/12/67 £. 2.330.000.=

sommano detrazioni £. 190.930.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa £. 11.686.031,33

Detto conto finale è stato regolarmente firmato

dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendosi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui LL.PP.


LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, pilastri, travi, in c.a., murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario ed elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 13/3/1968

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Giovanni Roma", written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'G'.