

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN

DISI - Quartiere S.Elia - Lotto "B" - P.I. n° 194 -

Cantiere 1266 - Alloggi 96 -

IMPRESA : CORRADO Pier Marcello = Oria =

CONTRATTO N° 5163 del 27/3/1968 registrato a Brindi=

si il 4/4/1968 al n° 683 Mod. I

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno nove del
mese di gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto=
re dei Lavori :

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 10/6/1968 che
fissava per il giorno 3/6/1969 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 4/12/1968;

VISTO la delibera n° 164 del 19/4/1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5240 del 9/5/1969 registra
to a Brindisi il 20/5/1969 al n° 939 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 in data 21/5/1969 che

proroga di gg.30 il termine per l'ultimazione dei lavori, per cui il termine utile verra' a scadere il 3/7/1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dell'Impresa CORRADO Pier Marcello -Oria- in data 31/1/1969 n.955, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la validita' dei motivi addotti dall'Impresa a giustificazione del ritardo sui tempi di esecuzione delle opere;

VISTO la delibera N° 182 del 19/4/1969 del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con la quale veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga N° 1 del 5/6/1969 che fixa il termine utile per la ultimazione dei lavori al 1° ottobre 1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P., dall'Impresa Corrado Pier Marcello -Oria-, in data 6/10/1969 n° 6642, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la delibera n° 198 del 6/12/1969 del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL con la quale veniva concessa

all'Impresa una proroga di giorni 120;

VISTO il verbale di proroga n° 2 dell'8/1/1970 che
proroga di giorni 120 il termine per la ultima
zione dei lavori e quindi il termine utile ver
ra' a scadere il 29/1/1970;

CONSIDERATO che l'Impresa non puo' ultimare alcune
opere di sistemazione esterna, in quanto la loro co=
struzione ostruirebbe il passaggio dei mezzi al can=
tiere adiacente;

CONSIDERATO che non vi sono altri possibilita' di ac=
cesso a detto cantiere;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena le
costruzioni delle opere di cui innanzi non saranno
pregiudizievoli per il cantiere adiacente.=

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osserva
re in merito alla sospensione che decorre da oggi ri
manendo ancora disponibili giorni 21 (ventuno).=

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal
le parti.=

L'IMPRESA
(CORRADO Pier Marcello)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)