

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari Lotti 2°, 3° e 4° ex legge 640 in OSTUNI e Lotti 1° e 2° ex legge 640 in OSTUNI VILLANOVA - Legge 22/10/1977 n° 865 Art. 68/a (Emale A)
 Impresa ATTOLINI Mario - Ostuni (BR)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 marzo 1978

CONTRATTO in data 14-10-1977 n. 5785 REGISTRATO a Brindisi il 27-10-1977 al n° 4044 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta	.	.	L.	34.160.000	2	Data della consegna	.	.	3-11-1977
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,765 per cento	.	.	L.	32.532.276	2	Data dell'incominciamento dei lavori	.	.	3-11-1977
	.	.	L.			Scadenza del tempo utile per ultimaz. dei lavori	.	.	2-5-1978
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	.	.	L.	10.920.000	2	I lavori rimasero sospesi per gg.			
del quale impegnato	Per espropriazione	L.				I lavori rimasero prorogati per gg.	.	.	
	» mag. lavori imprev. »			3.746.400	2	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	.	.	
	» lavori ad economia »								
	» sorveglianza e dir. »			3.074.400	2				
	» I.V.A. »			4.099.200	2	Giorni impiegati in più	.	.	
TOTALE somma impegnata	L.			10.920.000	2				
		</							

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	143	Strutturatura di piccole lami- ni superficiali ecc. m ²	200 ±	800	160.000 ±	
2	156/bis/b	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. fino a cm. 6 per lato m ²	50 ±	700	35.000 ±	
3	156bis/b	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. fino a cm. 15 per lato m ²	70 ±	1800	126.000 ±	
4	156bis/c	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. oppure dell'intradosso di solette ecc. fino a mq. 0,25 di superficie mq	30 ±	5200	156.000 ±	
5	151/b	Rivestimento esterno con intonaco plastico ecc. dello spes- sore di mm. 1 dato a spruzzo ecc. mq	2600	2100	5.460.000 ±	
Sommano					5.937.000 ±	
e dedurre il ribatto d'asta del 4,765%					282.898 ±	
Restano					5.654.102 ±	
C. D. Direttore dei Lavori (Dott. Ing. Antonio LONGO) Visto: C. D. Responsabile (Dott. Raffaele FISCHEITTO)						

