

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Lotti 38°,39°,40°,41° e 42° - D. L. 6/9/1965 N° 1022
convertito in Legge 1/11/1965 N° 1179 - Eserc.1965 e
1966 -

Impresa : Dott.Ing. Giuseppe CORRENTE =Taranto=

Importo a base d'asta L. 342.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,30°/° L. 317.497.500.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno otto del
mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA? Diret-
tore dei Lavori,unitamente all'Impresa Dott.Ing. Giu-
seppe CORRENTE;

VISTO il contratto n° 5210 del 9/10/1968 registrato
a Brindisi il 16/10/1968 al n° 1890 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa n° 1 del 20/3/1969;

VISTO il verbale di sospensione n° 2 del 13/2/1970;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che


avevano determinato la sospensione dei lavori, essendo stati aggiudicati i lavori per l'impianto di riscaldamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione I.A.C.P. n° 1863 del 29/5/1970;


Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni ventisei, per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno tre del mese di luglio 1970.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giuseppe CORRENTE) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)


Visto:


IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

