

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI DI costruzione alloggi di E.R.P. in FASANO.=

LEGGE n°457/78-Completam.3°Biennio-P.I.N°007/99/1.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo

del Raggruppamento d'Impresa SARDELLA-MANGHISI).=

IMPORTO a base d'asta.....2.548.000.000=

al netto del ribasso dell'8,27%....." 2.337.280.400=

1^ Perizia suppletiva al netto....." 283.112.353=

2^ " " " " 604.565.223=

SOMMARIO....2.3.225.079.476=

CONTRATTO in data 27/8/84 n°6105 di Rep.,Reg.to in

Brindisi il 27/8/84 al n°4417,Mod.I.=

=====oOo=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millanovecentoottantotto,il giorno dieci del

mese di Ottobre in Brindisi,il sottoscritto Dott.

Ing.Antonio LONGO,Dirattore dei Lavori indicati in

oggetto,

-VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data

16/5/1984,che fissava l'ultimazione degli stassi

per il 7/9/1985;

-VISTO il Verbale di sospensione n°1 del 6/1/1986;

-VISTO il Verbale di ripresa n°1 dell'11/4/1988;

-VISTO il Verbale di sospensione n°2 del 30/6/1988,

con il quale i lavori furono sospesi in attesa del

l'accredito dei fondi relativi alla 2° Perizia

suppletiva;

-CONSIDERATO che sono cessate le cause che determi-

narono la sospensione, essendo avvenuto l'accredi-

to dei fondi il 7/10/88;

-CONSTATATO che, all'Impresa furono concessi 150

giorni per l'esecuzione delle sistemazioni esterne

di perizia, di cui 81 giorni già utilizzati, per ulti-

mare gli stessi restano 69 giorni;

alla presenza dell'Impresa Francesco SARDELLA

(Capogruppo del Raggruppamento d'Imprese SARDELLA-

-MANGHISI), assuntrice dei lavori, ha redatto il pre-

sente Verbale di ripresa, col quale viene stabilito

che i lavori siano ripresi a decorrere da oggi ed

abbiano termine il 18/12/1988.=

Del che si è redatto il presente Verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

