

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. in FASANO.=

LEGGE n°457/78-Completem.3°Biennio-P.I.N°007/99/1.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco (Capogruppo del Raggrup-

pamento di Imprese: SARDELLA - LANGHISI).=

IMPORTO a base d'asta.....£. 2.548.000.000=

al netto del ribasso dell'8,27%....." 2.337.280.400=

1^ Perizia suppletiva al netto....." 283.112.853=

2^ " " " " "....." 604.636.223=

SOMMARIO.....£. 3.225.079.476=

CONTRATTO in data 27/8/84 n°5105 di Rep., Reg.to in

Brindisi il 27/8/84 al n°4417, mod.I.=

=====oOo=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentoottantotto, il giorno undici del

mese di Aprile in Brindisi, il sottoscritto Dott.

Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori indicati in

oggetto,

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

16/5/1984, che fissava l'ultimazione degli stessi

per il 7/9/1985;

-VISTO l'Atto di sommissione, relativo alla prima

perizia suppletiva, del 27/5/85 con cui si concede

va una proroga di 120 giorni, per cui la nuova scadenza veniva fissata per il 5/1/1986;

VISTO l'Atto di sottomissione, relativo alla seconda Perizia suppletiva, sottoscritto in data 16/12/1987 con cui si concedevano centocinquanta giorni per l'esecuzione dei lavori;


CONSIDERATO che sono cessate le cause che determinano la sospensione;

alla presenza dell'Impresa Francesco SARDELLA (Capo gruppo del Raggruppamento d'Imprese SARDELLA-MANGHISI), assuntrice dei lavori, ha redatto il presente Verbale di ripresa, col quale viene stabilito che i lavori siano ripresi a decorrere da oggi ed abbiano termine il 7/9/1988.=

Dal che si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=


L'IMPRESA

(Sig. Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



SE POPPI