

M

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot. n° 4515

27 LUG. 2004
Brindisi, li _____

Al Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI

OGGETTO: Lavori di realizzazione e di completamento di n° 20 alloggi di E.R.P. in
Francavilla Fontana alla Via Togliatti.
Note integrative al Collaudo Tecnico Amministrativo.

Facendo seguito alla trasmissione di documenti integrativi relativi ai lavori in oggetto, pervenuta con nota n° di prot. 4515 del 8 luglio 2004, riguardanti atti di collaudo, il sottoscritto Ing. Vincenzo Maci, Collaudatore, espone le seguenti note integrative al Certificato di Collaudo Tecnico amministrativo già trasmesso.

Rimanendo valido tutto quanto esposto nel Certificato di Collaudo già trasmesso, avendo in esso rilevato, dalla documentazione in possesso, la mancanza di riscontro circa l'effettivo pagamento da parte dell'Impresa della somme stornate a favore della Cassa Edile di Brindisi, per quota parte (£. 5.000.000) stornata dal 4° S.A.L. (con certificato di pagamento n° 5/bis) e per quota parte (£. 10.000.000) stornata dal 5° S.A.L. (con certificato di pagamento n° 6/bis), dalla documentazione integrativa trasmessa risulta:

- che, all'atto del pagamento del 5° certificato di acconto (relativo al 4° S.A.L.) a favore dell'Impresa, è stata versata contestualmente la somma di £. 5.000.000 a favore della Cassa Edile di Brindisi detraendola dalla somma spettante all'Impresa, come riportato nella Nota-Comunicazione del Presidente dell'IACP prot.n°1126 del 6 febbraio 1996;
 - che, all'atto della liquidazione del 6° certificato di acconto (relativo al 5° S.A.L.) a favore dell'Impresa, è stata deliberata la riscossione dall'Impresa stessa della somma di £. 10.000.000, impegnata e liquidata a favore della Cassa Edile di Brindisi, come riportato nella Deliberazione Presidenziale d'urgenza n° 350/96 del 4 novembre 1996.
- [Signature]

Nella documentazione trasmessa non risulta nulla rispetto al restante importo a differenza fra £. 21.824.245 e £. 15.000.000, pari a £. 6.824.245, a favore della Cassa Edile di Brindisi.

Per quanto riguarda l'altro documento integrativo trasmesso con la nota su richiamata, cioè l'Ordine di servizio del Direttore dei Lavori del 18.10.1996, relativo alla fine dei lavori, questo non modifica niente di quanto riportato nel Certificato di Collaudo, in quanto, con esso, il Direttore dei lavori, assegnava all'Impresa un termine ultimo per la fine dei lavori prima di proporre all'Amministrazione l'attivazione delle procedure di legge, questo non costituisce modifica ai termini contrattuali né elimina la penale pre-stabilita dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Va precisato che dalla penale complessiva per ritardo dell'ultimazione dei lavori va detratta la somma di £. 9.660.000, già conteggiata nel 4° S.A.L..

Tanto dovevasi per i provvedimenti di propria competenza.

Il Collaudatore

Dott. Ing. Vincenzo MACI



A circular official stamp is positioned below the signature. The stamp contains the text 'ORDINE DEI INGEGNERI DELLA PROV. DI BRINDISI' around the perimeter, with 'N. 875' in the center. The signature is written in cursive over the stamp.