

L'Impresa ha ceduto i suoi crediti a 1 Credito Italiano Filiale di Brindisi
con atto in data 27.7.1972 Detta cessione è stata riconosciuta dal 1° I.A.C.P.

giusta nota N. 5829 in data 7.8.1972

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese - Con ~~le predette Delibere~~ **le predette delibere**
è stata autorizzata la complessiva somma **ax al netto** L. 79.596.031

Sono state spese:

- a) con contratto principale ^e **perizia suppletiva** L. 76.392.641
b) L. _____
c) L. _____

Sommano le spese L. 76.392.641

Restano disponibili L. 3.203.390


Termine contrattuale per il collaudo - La visita per il rilascio del collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto all'articolo 13 del contratto dovrà avvenire ~~entro il giorno~~ **non prima del terzo trimestre e non oltre il quarto trimestre dalla ultimazione dei lavori**

Progettista e direttore dei lavori - Il progetto è stato redatto dal **1° Ufficio Tecnico I.A.C.P.** I lavori sono stati diretti dal **Dott. Ing. Giovanni ROMA** sino al **15.8.1973 e successivamente dal Dott. Ing. Antonio LONGO**

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi - L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL (dichiarazione dell'Ente n. _____ in data _____).
dell'INAM (dichiarazione dell'Ente n. _____ in data _____).
e dell'INPS (dichiarazione dell'Ente n. _____ in data _____).

L'Impresa deve intendersi in regola nei confronti dell'INAIL, INAM e INPS come da dichiarazione in atti rilasciati da questo Istituto in data _____ ai sensi della Circolare del Ministero dei LL. PP. Ispettorato Contratti n. 1498 in data 15 febbraio 1952.

li _____



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio Longo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di BRINDISI

OPERE PUBBLICHE

Legge 30.12.1960, N.1676 esercizio

Lavori di **costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO.**

Contratto N. **5368** di Repertorio in data **26.1.1971** registrato a **Brindisi**
in data **26.7.1971** al N. **209** Mod. **1** Vol.

IMPRESA:

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto - in data **Aprile 1970** per l'ammontare di L. **120.000.000** redatto dallo
Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi ed approvato con Provveditoriale n. **30293**
Decreto
in data **17.11.1970** registrato alla Corte dei Conti in data
Reg. Fol.

Somme autorizzate:

a) per lavori a base d'appalto L. **100.250.000**

b) a disposizione dell'Amministrazione:

1. - per i lavori in economia L. **2.300.000**
2. - per imprevisti e rev.prezzi L. **11.335.000**
3. - per spese generali 6% L. **6.015.000**
4. - spese notarili trasf.suolo L. **100.000**

In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione L. **19.750.000**

Sommano L. **120.000.000**

Aggiudicazione lavori - A seguito di gara di appalto esperita presso questo Istituto in
data **30.12.1970**, i lavori vennero appaltati all'impresa **MIALI Paolo da Martina Franca (Taranto)**
che offrì il ribasso del **6,949** %.

Contratto: - In data **26.1.1971** N. **5368** di Rep. registrato
a **Brindisi** in data **26.1.1971** N. **209** Mod. **1** Vol. **1**
col quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Sig. **MIALI Paolo da Martina Franca (Taranto)**
per l'importo di L. **93.283.627** al netto del ribasso del **6,949** %.

~~per l'importo di L. 93.283.627~~ per l'ammontare di L. **65.466.031**

verbale

approvato con Provveditoriale N. **6** del **3/2/1972** del Comitato Prov.le ABILAG e con
delibere del Consiglio di Amm/ne IACP n.2033 del 17/4/1972. Poichè l'Impre-
sa **MIALI Paolo** chiese la rescissione del contratto, in data **2/2/1972**, l'Impre-
sa **SARDELLA Luigi e Figli da Fasano** si offrì di completare i lavori. Autoriz-
zata in data **3/2/1972** veniva stipulato il contratto n.5486 del 25/5/1972 reg.
a Brindisi il **26.5.1972** al n.1102 Mod.I.=

Somme autorizzate :

a) per lavori a misura L. **11.027.100.=**

b) ~~a disposizione dell'Amministrazione :~~

1° per lavori **a forfait** L. **59.327.900.=**

2° L.

3° L.

In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione L. **59.327.900.=**

Sommano L. **70.335.000.=**

Atto aggiuntivo - In data N.

di Rep. registrato a il N. Mod.

Vol. col quale

= **PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**, in data 30.10.1972 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per l'ammontare di L.14.130.000 al netto del ribasso d'asta approvato con delib.n.2081 del 22.12.1972.=

= **ATTO AGGIUNTIVO**, n.5584 del 5.2.1973 registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n.739 Mod.I.=

Somma autorizzate per lavori principali al netto..... L. **65.466.031.=**

" " perizia suppletiva " **14.130.000.=**

SOMMANO Lavori autorizzati al netto L. **79.596.031.=**

Verbali nuovi prezzi - In data N. di Rep. registrato

a in data N. Mod.

Vol. col quale sono stati concordati con l'Impresa N. prezzi

nuovi

Consegna e durata dei lavori - I lavori vennero consegnati in data **8.5.1972**

..... come risulta dal relativo verbale in pari data **8.5.1972**

Proroghe - Durante la esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto una proroga di

..... con lettera del con nota del

N. in data è stata concessa la proroga di

Sospensione dei lavori - I lavori sono stati sospesi con verbale del

e ripresi con verbale del e successivamente sospesi con verbale

del e ripresi con verbale del

Termine di ultimazione dei lavori - A termine dell'art. 10 del Capitolato Speciale di appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il 2/5/1973 dalla data di consegna e quindi entro il giorno 2/5/1973

~~di gg. 60 a seguito dei maggior lavori per perizi~~
~~Per effetto della proroga concessa e della sospensione dei lavori, il detto termine è stato pro-~~
rogato al giorno 1.7.1973

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 1.7.1973
come risulta dal verbale in pari data 1.7.1973 e quindi in tempo utile

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori

Assicurazione operai - L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi
con polizza n. 15325/3 decorrente ~~dal~~ per continuativa
e scadente il

Avvisi ad opponendum - Non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in data 24.9.1973 dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 360 della Legge sui LL. PP. 20 marzo 1865 n. 2248

Stato finale dei lavori - redatto in data 24.9.1973 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazione è ~~total~~ **netto** L. 76.392.641,53
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in N. SEI rate 71.250.000,00
resta il credito liquido dell'Impresa in L. 5.142.641,53
(diconsi L.)
accettate dall'Impresa riserva, sulla quale sarà riferito con relazione a parte.

Cessioni di credito - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, ~~ma~~
salvo il mandato irrevocabile all'incasso n. 156049 del 27.7.1972 per No-
~~la dichiarazione di questo Istituto rilasciata in data~~
taio Vincenzo LOTACONO a favore del Credito Italiano-Filiale di Brindisi.