

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di 5 gruppi di palazzine di case per lavoratori
in Brindisi-Quartiere Comenda-Ovest-cent. 11151

Impresa Dott. Ing. Antonio Di Giulio - Brindisi

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 26 / 9 19 59

CONTRATTO in data 25/2/1958 n. 1674 approvato rog. a Brindisi il 7/3/1958 al
n. 1394 mod. I vol. 111





data N.

Importo del progetto	L.	348.000.000	Data della consegna	5/5/958
" a base d'asta		303.000.000	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,78 per cento		279.426.600	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/4/959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		45.000.000	I lavori rimasero esposti o prorogati per	28.120+30
Importo netto perizia suppletiva		12.297.175	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	27/9/959
del quale impegnato			Giorni impiegati in più	
Per espropriazione L.			" " in meno	
» mag. lavori impreved.				
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA	X			
1	38	Secco a sec. ristretta mq.	7.798	64 800 =	6.238.912 =	
2	37	" " " ampia "	1.155	55 8600 =	693.330 =	
3	47	Calcestruzzo a 200 Kg.	4.562,42	49 6200 =	28.287.004	
4	70	Spianata di malta mq.	2.319	51 110 =	244.146 10	
5	71	Stratificazione d'asfalto"	2.169	24 450 =	976.158 =	
6	46	Calcestruzzo a 300 Kg. mq.	191	68 9000 =	1.725.120 =	
7	48	Ferro omogeneo Kg.	2.489	33 130 =	323.612 90	
8	65	Muratura tufo da cm.20 mq.	1.024	34 1075 =	1.101.165 50	
9	43	" " " caryaro mq.	101	95 5800 =	591.210 =	
10	45	" tutta tufo "	1.088	71 4500 =	4.899.195 =	
11	58	Cordoni calcarei ml.	901	80 900 =	811.620 =	
12	90	Calcestruzzo a Kg.150 mq.	404	70 5700 =	2.306.790 =	
13	60	Basoli calcari mq.	1.003	86 1500 =	1.505.790 =	
14	63	Pozzetti con sifone n.	144	6500 =	936.000 =	
15	83	Tubi Ø 150 ml.	1.098	60 950 =	1.043.670 =	
16	81	Chiusini per pozzetti Kg.	1.056	= 220 =	232.320 =	
17	59	Cordocini per aiuole ml.	921	87 780 =	719.058 60	
18	49	Solaio misto per tettoia mq.	223	88 3500 =	783.580 =	
19	73	Massette per marciapiedi "	3.531	20 370 =	1.321.344 =	
20	51	Pietrini a colori "	1.098	10 820 =	900.442 =	
21	50	" normali "	2.678	61 780 =	2.089.315 80	
22	61	Ferro battuto Kg.	10.363	78 295 =	3.057.309 20	
23	88	Cem-granigliato cm.3+5 mq	120	59 2000 =	241.180 =	
24	54	Intonaco cementizio "	1.605	89 250 =	401.472 50	
25	72	Vespajo calcareo mq.	81	42 900 =	73.278 =	
26	67	Lastre di Trani cm.5 mq.	16	70 5000 =	83.500 =	
27	68	Idem da cm.3 "	32	39 4200 =	136.038 =	
28	69	Idem da cm.2 "	1	39 3800 =	5.282 =	
29	52	Intonaco civile "	306	57 200 =	61.314 =	
Sommano lavori a misura					61.789.257,60	
a riportare					51.888.891,60	
					61.888.891,60	
					61.89.257,60	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto				51.789.257,60 51.888.891,60
		B) LAVORI A FORFAIT				
30	11	C.S.A- Rustico:				
		100°/° x 48°/° x 251.818.446			120.872.834 08	
31	"	" - Tramezzi e intonaci				
		100°/° x 8°/° x 251.818.446			20.145.475 68	
32	"	" - Pavimenti, marmi, ecc.				
		100°/° x 10°/° x 251.818.446			25.181.844 60	
33	"	" - Infissi:				
		100°/° x 12°/° x 251.818.446			30.218.213 52	
34	"	" - Impianti:				
		100°/° x 12°/° x 251.818.446			22.663.660 14	
35	"	" - Completamento fabbricati:				
		100°/° x 7°/° x 251.818.446			17.627.291 22	
36	"	" - Intonaco esterno, ecc.				
		100°/° x 6°/° x 251.818.446			15.109.106 76	
		Sommario lavori a forfait				251.818.446 =
		Totale lavori a misura e forfait				513.608.702,60 313.797.337,60
		a dedurre il ribasso del 7,78°/°				24.399.679,34 288.406.430,82
		Restano nette				289.300.906 78
		da cui detraendo gli acconti già corrisposti:				289.209.024,26
		n.1 6/7/1958 L. 29.000.000				
		n.2 28/8/58 " 28.600.000				
		n.3 11/10/58 " 28.000.000				
		n.4 24/11/58 " 28.400.000				
		n.5 16/12/58 " 28.000.000				
		n.6 22/1/59 " 29.000.000				
		n.7 18/2/59 " 27.400.000				
		n.8 1/4/1959 " 27.900.000				
		n.9 19/6/59 " 26.000.000				
		n.10 19/10/59 " 18.900.000				
		Sommario detrazioni		L. 271.200.000 =		
		a riportare			271.200.000 =	289.300.906 78 289.209.024,26

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riparti	L1	271.200.000,=		289.209.014,26 289.300.905,74 271.200.000 =
		Resta il credito netto dell'Impresa di Lire <i>(Lire diciottomilioninovecentoventiquattro e cent. 25)</i>				18.100.905,74 18.009.014,26
		Brindisi, 22 gennaio 1960				
		L'IMPRESA 		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo POTT) 		
		Visto: 		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 		
				Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Comm. te Ubaldo VALLARINO) 