

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in BRINDISI-Legge 30.12.1960
n;1676-Esercizio 1961/62-62/63-63/64.=

Importo a base d'asta £. 188.500.000=

Importo del contratto con la mag-

giorazione del 19,97% £. 226.143.450=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE.=

TITOLO DELLA SPESA:Lavori di costruzione di otto
palazzine di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Di-
pendenti in BRINDISI per n.48 alloggi e vani conta-
bili n.366.=

APPROVAZIONE:Il progetto risulta approvato con prov-
veditoriale n°17750 del 19/9/1963 e tel.n°22383 del
27/4/1964 del Comitato Attuazione Ministero LL.PP.

CONTRATTO:I lavori furono affidati all'Impresa CON-
SORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO-RAVENNA con contratto n.4390 del 25/5/1964
registrato a Brindisi il 27/5/1964 al n.2200 Mod.I
per lo importo netto di £.226.143.450,comprensivo
della maggiorazione del 19,97%.=

DIRETTORE DEI LAVORI:Il sottoscritto Dott.Ing.Gio-
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-

mo Case Popolari della Provindia di Brindisi.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 27/5/1964 poichè l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 26/5/1965.

In effetti i lavori vennero sospesi, con verbale del in data 22/5/1965 e ripresi con verbale del 16/10/1965, portando l'ultimazione dei lavori al giorno 20/10/1965. In effetti i lavori vennero ultimati in data 20/10/1965 e quindi in tempo utile, come risulta dal regolare verbale di ultimazione in pari data.=

IMPORTO NETTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:.....

..... £. 226.143.450~~±~~

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n°14334/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto della maggiorazione del 19,97%, ammonta: a lire.....£. 224.547.560,27

da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

riporto £. 224.547.560,27

n.1 14/10/1964 £.42.200.000=

n.2 28/12/1964 £.47.400.000=

n3 23/2/1965 £.20.800.000=

n.4 23/3/1965 £.36.600.000=

n.5 8/5/1965 £.51.500.000=

n.6 3/11/1965 £.11.400.000=

Sommano detrazioni £. 209.900.000,00

RESTANO £. 14.647.560,27=

a dedurre ulteriore acconto n.7

per lo svincolo 50% importo rite

nute di garanzia,art.6 legge 21

Giugno 1964 n.463 e delibera n.1321

del Consiglio di Amministrazione

I.A.C.P. in data 10/2/1966 £. 6.600.000=

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA £8.047.560,27

Detto conto finale é stato firmato dall'Impresa

CONSORZIO RAVENNATE senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM:non essendovi stata occupazione

temporanea e permanente di aree,non si é proceduto

alla richiesta pubblicazione come previsto dall'art.

93 del Regolamento 25.5.1895 n.350 relativo agli

avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA'DI CREDITO:Per i lavori di che trattasi non

risultano notificati atti di sequestro e comunque

impeditivi al pagamento da effettuarsi, tranne, la
Cessione di credito del 9.10.1964 giusto rogito del
Dott. Paolo MODENESI, Notaio in Ravenna e rilasciata
il 13.10.1964 n.5797 Mod.II- Vol.29, a favore de
la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Ravenna.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di
opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,
solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi,
coloriture, impianti idrico-sanitari-elettrico, ecc.=

BRINDISI, lì 19 settembre 1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

