

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in

FASANO - Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1961/62-62/63-63/64

Impresa SARDELLA Luigi - PASANO

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 30 Maggio 19 65

CONTRATTO in data 10.5.1963 n°4213 approvato reg. a Brindisi il 28.5.1963 al

n°1625 Mod.I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.	64.500.000.=	Data della consegna	24.6.1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,32</u> per cento	62.358.600.=	Data dell'incominciamento dei lavori	24.6.1963
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	6.161.400.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	23.6.1964 gg. 56+77
Importo netto 1 ^a perizia suppl.	3.820.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	gg. 90+60+60
Per espropriazione L.	6.980.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	30.5.1965
del quale impegnato		Giorni impiegati in più	
» mag. lavori imprev.	5.400.=		
» lavori ad economia	2.400.000.=		
» sorveglianza e dir.	3.756.000.=		
TOTALE somma impegnata L.	6.161.400.=		


a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra mc.	469,83	1200.=	563.796.=	
2	5	" " roccia "	108,26	3000.=	324.780.=	
3	22	Calcestruzzo a kg.200 "	892,49	7500.=	6.693.675.=	
4	120	Spianata di malta mq.	1096,92	150.=	164.538.=	
5	121	Stratificazione asfalto "	1096,92	500.=	548.460.=	
6	12	Muratura di tufo mc.	1496,08	5500.=	8.228.440.=	
7	10	" tufo e carparo "	375,50	7000.=	2.628.500.=	
8	24	Solaio mq.	1604,47	3500.=	5.615.645.=	
9	21	Calcestruzzo a kg.300 ma.	95,44	13500.=	1.288.440.=	
10	23	Ferro omogeneo kg.	6875,26	140.=	962.536,40	
11	11	Muratura di carparo mc.	13,36	8800.=	117.568.=	
12	39	Rampe e pianerottoli ;mc.	102,87	3200.=	329.184.=	
13	25	Solaio a camera d'aria "	1112.=	4200.=	4.250.400.=	
14	118	Vespaio calcareo mc.	75,25	1400.=	105.350.=	
15	18	Muratura tufo da cm.10 mq.	1754.=	900.=	1.578.600.=	
16	85	Finestre e balconi "	51,41	8200.=	421.562.=	
17	33	Marmette "	2887,69	1300.=	3.753.997.=	
18	32	Asfalto terrazze "	1051,56	900.=	946.404.=	
19	135/bis	Serrande avvolgibili "	115,24	12000.=	1.382.880.=	
20	50	Lastre di Trani cm.3 "	357,79	6000.=	2.146.740.=	
21	70	Tubi ferro zincato ml.	648,11	800.=	518.488.=	
22	63	Canne fumarie "	109,80	900.=	98.820.=	
23	55	Massello di Trani cm.10 mc.	1,87	120000.=	224.400.=	
24	62	Tubi in fibro cem.Ø100 ml.	152,97	800.=	122.376.=	
25	61	" " " " Ø 80 "	231,10	700.=	161.770.=	
26	71;	Contatori acqua n°	18.=	5500.=	99000.=	
27	65	Tubi di ghisa per pluviali	20.=	7000.=	140.000.=	
28	30	Mappetta di Cursi mq.	472,63	500.=	266.315.=	
29	114	Ferro battuto kg.	7110,80	310.=	2.204.348.=	
30	43	Tubi di ghisa Ø 100 ml.	101,70	2000.=	203.400.=	
31	41	Intonaco civile mq.	8409,65	300.=	2.775.184,50	
32	95	Parapetti ml.	40,86	1300.=	53.118.=	
		a riportare			48.888.714,90	

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			48.888.714,90	
33	79	Vasche da bagno n°	18.=	38000.=	684.000.=	
34	98	Impianto luce "	208.=	1900.=	395.200.=	
35	51	Lastre di Trani cm.2 mq.	72,64	5200.=	377.728.=	
36	81	Pottencini ingresso "	46,42	8200.=	380.644.=	
37	64/bis	Cappe cucine n°	18.=	3500.=	63.000.=	
38	94	Banco per cucina "	18.=	25000.=	450.000.=	
39	83	Porte interne mq.	257,29	6800.=	1.749.572.=	
40	93	Pozzetti d'ispezione n°	32.=	3000.=	96.000.=	
41	38	Rivestimento piastrelle mq.	191,40	3500.=	669.900.=	
42	149	" pres. "	43,11	3500.=	150.885.=	
43	74	Vasche di cem.granigl. n°	18.=	6000.=	108.000.=	
44	72	Lavapiatti "	18.=	14000.=	252.000.=	
45	77	Lavandini "	18.=	8000.=	144.000.=	
46	76	Bidet "	18.=	10000.=	180.000.=	
47	75	Vasi per cesso "	18.=	10000.=	180.000.=	
48	19	Muratura tufo da cm.20 "	90,50	1300.=	117.650.=	
49	86	Telai a vetri "	314,58	6300.=	1981.854.=	
50	88	Persiane avvolgibili "	295,19	5300.=	1564.507.=	
51	89	Cassonetti coprirulle; "	116,56	2800.=	326.368.=	
52	100	Prese corrente 6 Amp. n°	120.=	1000.=	120.000.=	
53	101	" " 15 " "	54.=	1200.=	64.800.=	
54	29	Massetto calcestruzzo mq.	1109,90	450.=	499.455.=	
55	42	Intonaco esterno "	2724,27	450.=	1.225.921,50	
56	152	Impermeabilizzaz.intonaco "	2724,27	300.=	817.281.=	
57	46	Coloritura a olio "	1154,20	380.=	742.596.=	
58	36	Pavimento p2ietrini "	946,10	950.=	898.795.=	
59	45	Tinteggiatura a calce "	8479,93	40.=	339.197,20	
60	52	Cordoni calcarei ml.	980,51	1500.=	1.470.765.=	
61	53	Basole " mq.	702,34	2000.=	1.404.680.=	
62	NP1	Riempimento mc.	4255,46	1000.=	4.255.460.=	
63	92	Pozzetti con sifone n°	18.=	8000.=	144.000.=	
		a riportare			70.742.973,60	

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			70.742.973,60	
64	141	Cordoncini calcarei ml.	369,09	1200=	442.908.=	
65	128	Tappetino bitumato mq.	1265,89	1000=	1.265.890.=	
66	NP2	Demolizione mc.	1094,69	400=	437.876.=	
67	43	Intonaco cementizio mq.	38,93	320=	12.457,60	
68	107	Chiusini di ghisa n°	1687.=	250=	421.750.=	
69	59	Tubi cem.-amian. Ø150 ml.	318,88	1200=	382.656.=	
		SOMMARIO			73.706.511,20	
		a dedurre il ribasso d'asta del 3,32%.....			2.447.056,17	
		RESTANO NETTE LIRE.....			71.259.455,03	
		a cui si deduce l'importo dei certificati di acconto già corrisposti:				
		n° 1 del 16.10.1963 L.	6.000.000.=			
		" 2 " 25.11.1963 "	6.000.000.=			
		" 3 " 31.12.1963 "	6.000.000.=			
		" 4 " 20.2. 1964 "	6.000.000.=			
		" 5 " 8.3.1964 "	6.000.000.=			
		" 6 " 5.5.1964 "	6.000.000.=			
		" 7 " 16.6.1964 "	6.000.000.=			
		" 8 " 23.7.1964 "	6.000.000.=			
		" 9 " 14.9.1964 "	6.000.000.=			
		" 10 " 4.3.1965 "	6.000.000.=			
		" 11 " 31.7.1965 "	6.000.000.=			
		" 12 " 14.3.1966 "	440.000.=			
		SOMMARIO L.	66.440.000.=			
		n°13 del 15.3.1966 quale parziale rimborso delle trat- tenute di garanzia (art.6 della Legge 21.6.64 n°463)	2.400.000.=			
		Totale deduzione			68.840.000.=	
		Resta il credito netto dell'Impresa		L.	2.419.455,03	

./.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		(di cui Lire duemilioni quattrocento diciannove mila quattrocento cinquantacinque) BRINDISI, 11 30 Marzo 1966 L'IMPRESA <i>Sarrella Luigi</i>				 LA DIREZIONE LAVORI (Dott. Ing. Giovanni Noma)