

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di Case Popolari di E.R.P. in S. Pancrazio Salentino - Legge 22/10/1971 n°865 - art. 68/a - Canale A

Impresa : Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi -

STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 20 - 9 - 1980



CONTRATTO in data 8/6/1976 n. 5709 REGISTRATO a Brindisi il 9/6/1976
n. 6087 Mod. II°

Importo del progetto a base d'asta		L.	66.010.000. =	Data della consegna	18.7.75
Importo del contratto ^{aumentato} depositato dal Fisco in ragione		L.	110.675.006. =	Data dell'incominciamento dei lavori	18.7.75
del 67,80 per cento		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	11.7.75 ⁷⁶
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	1472 ¹⁴⁷³
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	60
	» mag. lavori imprev. »	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	20.9.80
	» lavori ad economia »	L.		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	L.		Giorni impiegati in meno	
	» »	L.			
TOTALE somma impegnata L.		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	7	Scavo sez.ristretta mc.	120,392	2.800.=	337.098.=	
2	63	Congl.cement.Kg.200 "	13,804	13900.=	191.876.=	
3	60	" " " 250 "	148,45	24500.=	3.637.025.=	
4	64	Fornitura ferro tondoc.a Kg	5679,317	325.=	1.845.778.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....			£. 6.011.777.=	
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
5	1	Strutture portanti				
		100% x 32% x 57.025.000			18.248.000.=	
6	2	Muratura di compagno				
		100% x 10% x 57.025.000			5.702.500.=	
7	3	Tramezzi				
		100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
8	4	Intonaco esterno				
		100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
9	5	Intonaco interno				
		100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
10	6	Pavimenti e marmi				
		100% x 9% x 57.025.000			5.132.250.=	
11	7	Rivestimenti int.e esterno				
		100% x 4% x 57.025.000			2.281.000.=	
12	8	Infissi				
		100% x 8% x 57.025.000			4.562.000.=	
13	9	Opere in ferro				
		100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
14	10	SCHEM.IMP.idrico				
		100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
15	11	Impianti speciali				
		100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
16	12	Imp. term. termosif.				
		100% x 5% x 57.025.000			2.851.250.=	
		A RIPORTARE			£. 49.041.500.=	6.011.777.=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO		£.	49.041.500.=	6.011.777.=
17	13	Apparecchi igienici sanit. 100% x 5% x 57.025.000			2.851.250.=	
18	14	Impianti elettrici 100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
19	15	Opere da pittore 100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
20	16	Compl.intero lotto 100% x 3% x 57.025.000			1.710.750.=	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			£.	57.025.000.=
		C) - SISTEMAZIONE ESTERNA				
21	6/A	Scavo di sbancamento mc.	407,=	1.000.=	407.000.=	
22	15A	Formazione rilevati "	924,83	1.300.=	1.202.279.=	
23	85	Paviment. in. Pietrini "	239,86	2.100.=	503.706.=	
24	109	Tubaz. Fibrocem.150 Ø ml.	46,95	2.300.=	107.985.=	
25	117	" Ghisa Ø 100 Kg.	83,60	350.=	29.260.=	
26	131	Pozzetti sez.0,50x0,50 N°	5	10.200.=	51.000.=	
27	135	Chiusini in ghisa Kg.	240,=	340	81.600.=	
28	140	Cordoni pietra calcarea ml.	135,96	3.850.=	523.446.=	
29	171	Tubaz.ferro zinc. Ø 1 "	43,=	1.700.=	73.100.=	
30	141	Cord. pref. 18x30 "	15,90	2.700.=	42.930.=	
31	142	" " 15x26 "	127,95	2.100.=	268.695.=	
32	246	Sott.per tapp. Bitum. mq.	767,10	2.200.=	1.687.620.=	
33	247	Tappetino bitumato "	767,10	1.100.=	843.810.=	
34	244	Terreno vegetale mc.	436,63	2.700.=	1.178.901.=	
		SOMMANO SISTEMAZIONI ESTERNE			£.	7.001.332.=
		SOMMANO			"	70.038.109.=
		Aumento d'asta 68%			"	47.625.914.=
		T O T A L E			"	117.664.023.=
		a dedurre lo 0,20 per fidejussione			"	235.328.=
		R E S T A N O			£	117.428.695.=
		Da cui si detraggono gli acconti corrisposti all'Impresa				
		a Riportare			£.	117.428.695.=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			£. 117.428.695.=	
1°	SA	7 - 1B - 76		£. 18.489.000.=		
2°	SA	22- 1 - 77		£. 30.700.000.=		
3°	SA	3 - 5 - 77		£. 17.100.000.=		
4°	SA	3 - 9 - 77		£. 23.653.000.=		
5°	SA	3 - 3 - 78		£. 12.362.000.=		
6°	SA	13 - 10- 80		£. 7.666.000.=		
		SOMMANO Gli acconti corrisposti			£. 110.970.000.=	
		RESTA il credito netto dell'Impresa			£. 6.458.695.=	
		BRINDISI, 20/12/80				
		L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
		(Geom. Antonio MORELLI)		(Dott.Ing. G. PRESTA)		
						
		VISTO:		L'INGEGNERE CAPO		
				(Dott.Ing. Antonio LONGO)		
						
		/pm				