

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
CEGLIE MESSAPICO - 3° Triennio - Legge 30/12/1960, n.1676 - Es.1966 e 1968

Impresa Geom. Giovannino SCHIAVONE

STATO ^(a) FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il 22 maggio 1972



CONTRATTO in data 7/11/1968 n. 5214 REGISTRATO a Brindisi l'8/11/1968 al nu
 mero 2041 Mod.I - Atto aggiuntivo n.5385 del 5/5/1971 reg. a Brindisi il 19
 maggio 1971 al n.1051 Mod.I =

Importo del progetto a base d'asta	L.	108.600.000==	Data della consegna	29/11/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1' 8,15 per cento	L.	99.749.100==	Data dell'incominciamento dei lavori	29/11/1968
Importo netto perizia supple tiva	L.	5.945.000==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/11/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	14.305.900==	I lavori rimasero sospesi per gg.	90+377+86 90+60
Per espropriazione	L.	100.000==	I lavori rimasero prorogati per gg.	
» mag. lavori imprev. »		4.333.200==	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	22/5/1972
» lavori ad economia »		3.000.000==	Giorni impiegati in più	
» sorveglianza e dir. »		6.872.700==	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		14.305.000==		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	386,24	1320=	509.836,80	
2	7	" " in roccia "	569,94	4200=	2.393.748,00	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	252,67	9350=	2.362.464,50	
4	31	" " " 300 "	135,31	13500=	1.826.685,00	
5	36b	" " " 300 elev."	11,88	15500=	184.140,00	
6	62	Ferro omogeneo Kg.	7960,93	150=	1.194.139,50	
7	9	Colmamenti e rinterri mc.	3758,45	1000=	3.758.450,00	
8	29	Spianata di malta mq.	235,91	200=	47.182,00	
9	30	Stratificazione asfalto "	235,91	660=	135.700,60	
10	13	Muratura tufo e carparo mc.	125,31	8800=	1.102.728,00	
11	NP1	Pannelli polistirolo cm.3 mq.	938,71	600=	563.226,00	
12	52	Vespaio calcareo mc.	1063,70	1760=	1.872.112,00	
13	8	Scavo ampio in roccia "	327,46	3500=	1.146.110,00	
14	83	Cordoni marciapiedi ml.	653,75	1980=	1.294.425,00	
15	53	Massetto marciapiedi mq.	739,31	580=	428.799,80	
16	121	Pozzetti ispezione N.	30==	4400=	171.600,00	
17	151	Chiusini per pozzetti Kg.	2340==	275=	643.500,00	
18	84	Zanelle marciapiedi mq.	217,50	2750=	598.125,00	
19	61	Tappetino bitumato "	2747,53	1100=	3.022.283,00	
20	58	Pietrini marciapiedi "	739,31	1000=	739.310,00	
21	60	Battuto di cemento "	70,61	935=	66.020,35	
22	90	Tubi fogna Ø 150 ml.	241,70	1320=	319.044,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			£.24.138.018,75	
		B) LAVORI A FORFAIT				
23	11	C.S.A. - Rustico				
		mc.11.186,69 x 43% = mc.	5369,71	7546=	40.519.831,66	
24	11	C.S.A. - Tramezzi-intonaci:				
		mc.11.186,89 x 8% = mc.	894,95	7546=	6.753.292,70	
25	11	C.S.A. - Impianti:				
		mc.11.186,89 x 9% = mc.	1006,82	7546=	7.597.463,72	
		a riportare			54.870.588,08	24.138.018,75

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			54.870.588,08	24.138.018,75
26	11	C.S.A. Complet.fabbricato:				
		mc.11.186,89 x 7% = mc.	783,08	7546 =	5.909.121,68	
27	11	C.S.A. Pavim. e rivestim.:				
		mc.11.186,89 x 10% = mc.	1118,69	7546 =	8.441.634,74	
28	11	C.S.A. int.est.,vern.ringh.:				
		mc.11.186,89 x 6% = mc.	671,21	7546 =	5.064.950,66	
29	11	C.S.A. - Infissi:				
		mc.11.186,89 x 12% = mc.	1342,43	7546 =	10.129.976,78	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			£.	84.416.271,94
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT			£.	108.554.290,69
		- a detrarre il ribasso dell'8,15%			"	8.847.174,69
		RE S T A N O N E T T E			£.	99.707.116,00
		A cui detraendo gli acconti corrisposti:				
1		3.6.1969			£.	10.450.000 =
2		16.7.1969			"	10.350.000 =
3		22.9.1969			"	9.000.000 =
4		13.2.1970			"	11.050.000 =
5		12.5.1970			"	11.300.000 =
6		3.9.1970			"	9.000.000 =
7		29.1.1971			"	9.000.000 =
8		13.10.1971			"	9.250.000 =
9		12.6.1972			"	9.200.000 =
10		10.8.1972			"	4.200.000 =
11		28.9.1973 (acconto sulla rata di saldo)			"	5.500.000 =
		SOMMANO ACCONTI			£.	98.300.000 =
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA			£.	1.407.116 =
		Malgrado i solleciti verbali e scritti pervenuti dall'I.A.C.P. di Brindisi, alla data della firma del presente atto, non è stata rimessa dalla sottoscritta Impresa la fattura per lavori in economia eseguiti per riparazioni e ripristini vari a seguito di danneggiamento.				

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
menti arrecati nelle palazzine per occupazioni abusive. Sarà premura pertanto della sottoscritta Impresa inoltrare alla Direzione dei lavori il conto relativo per la liquidazione per poi essere consegnato al sig. Collaudatore. BRINDISI, 13 maggio 1976 L'IMPRESA (Geom. Giovannino SCHIAVONE)  IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)  VISTO:  IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO) 