

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25

~~~~~

Lavori di completamento Case per Lavoratori (ex GESCAL) nel Comune di  
Brindisi - Quartiere S. Elia -

PROGRAMMA D'INTERVENTO N° 1312 - Lotto C - D -

Impresa EDILCO s.r.l. - Corso Roma n°104 - Brindisi -

STATO <sup>(a)</sup> **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 20 Luglio 1978




CONTRATTO in data 6.7.1977 n. 5763 REGISTRATO a Brindisi il 12/7/1977 al  
N° 7245 -

|                                                                                          |                       |                |                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto a base d'asta                                                       | L.                    | 1.082.308.742= | Data della consegna                                | 18.1.1977 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,173 per cento + 0,20%</u> | L.                    | 1.024.156.294= | Data dell'incominciamento dei lavori               | 18.1.1977 |
|                                                                                          | L.                    |                | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 21.2.1978 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                                | L.                    |                | I lavori rimasero sospesi per gg.                  | 153       |
| del quale impegnato                                                                      | Per espropriazione    | L.             | I lavori rimasero prorogati per gg.                |           |
|                                                                                          | » mag. lavori imprev. |                | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        | 24.7.1978 |
|                                                                                          | » lavori ad economia  |                | Giorni impiegati in più                            |           |
|                                                                                          | » sorveglianza e dir. |                | » in meno                                          |           |
|                                                                                          | »                     |                |                                                    |           |
| TOTALE somma impegnata                                                                   | L.                    |                |                                                    |           |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità    | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|           |                               |                                                     |             |                    | parziale      | totale        |
|           |                               | <u>LAVORI A MISURA</u>                              |             |                    |               |               |
| 1         | 3                             | Sbancamento -                                       | mc. 5706,07 | 6.000              | 34.236.397.=  |               |
| 2         | 32                            | Cls a Kg.200 -                                      | " 234,84    | 22.000             | 5.166.480.=   |               |
| 3         | 62                            | Ferro tondo al c.a.-                                | Kg. 5928,81 | 480                | 2.845.828.=   |               |
| 4         | 31/a                          | Cls a Kg.300 fondaz.                                | mc. 132,06  | 38.000             | 5.018.280.=   |               |
| 5         | 31/b                          | Cls a Kg.300 elevaz.                                | " 1,85      | 46.000             | 85.100.=      |               |
| 6         | 15                            | Muratura tufo -                                     | " 53,91     | 20.000             | 1.078.200.=   |               |
| 7         | 52                            | Vespaio in pietrame -                               | " 1742,00   | 5.500              | 9.581.000.=   |               |
| 8         | 83                            | Cordone 15 x 30 -                                   | ml. 1362,17 | 4.500              | 6.129.765.=   |               |
| 9         | 53                            | Massetto -                                          | mq. 1153,09 | 3.000              | 3.459.270.=   |               |
| 10        | 58                            | Pietrini -                                          | " 1153,09   | 3.600              | 4.151.124.=   |               |
| 11        | 1                             | Scavo ristretto -                                   | mc. 510,03  | 3.500              | 1.785.105.=   |               |
| 12        | 89                            | Tubazione Ø 125 -                                   | ml. 195,95  | 5.000              | 979.750.=     |               |
| 13        | 90                            | Tubazione Ø 150 -                                   | " 149,97    | 5.200              | 779.844.=     |               |
| 14        | 99                            | Tubo zincato-                                       | Kg. 950,20  | 1.000              | 950.200.=     |               |
| 15        | 122/b                         | Saracinesche                                        | n° 6        | 18.000             | 108.000.=     |               |
| 16        | 9                             | Rilevati                                            | mc. 357,92  | 2.000              | 715.840.=     |               |
| 17        | 151                           | Ghiusini ghisa -                                    | Kg. 2387,00 | 600                | 1.432.200.=   |               |
| 18        | 93                            | Tubazione Ø 100                                     | ml. 90,80   | 4.000              | 363.200.=     |               |
| 19        | 61                            | Formazione strade -                                 | mq. 2830,44 | 5.000              | 14.152.200.=  |               |
| 20        | 187                           | Terreno vegetale                                    | mc. 312,03  | 1.700              | 530.451.=     |               |
| 21        | 64                            | Cancellate e ringhiere-                             | Kg. 4378,54 | 1.000              | 4.378.540.=   |               |
| 22        | 23                            | Muratura in forati-                                 | mq. 187,09  | 5.500              | 1.028.995.=   |               |
| 23        | 50/b                          | Intonaco plastico -                                 | " 195,24    | 7.200              | 1.405.728.=   |               |
| 24        | 193                           | Demolizione muratura -                              | " 449,69    | 3.000              | 1.349.070.=   |               |
| 25        | 195                           | Ripristino muratura -                               | " 449,69    | 8.000              | 3.597.520.=   |               |
|           |                               | Sommano lavori a misura:                            |             |                    |               | 105.308.087.= |
|           |                               | <u>LAVORI A FORFAIT</u>                             |             |                    |               |               |
| 26        | 6/DA-                         | Strutture portanti 16%                              |             |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 16% x 1.012.935.436                          |             |                    | 162.069.670.= |               |
|           |                               | A riportare:                                        |             |                    | 162.069.670.= | 105.308.087.= |

| N. d'ordine | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |                |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
|             |                               |                                                     |          |                    | parziale      | totale         |
|             |                               | R i p o r t o :                                     |          |                    | 162.069.670.= | 105.308.087=   |
| 27          | 6/DA-                         | Muratura di tampagno 12%                            |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 12% x L.1.012.935.436                        |          |                    | 121.552.252.= |                |
| 28          | "                             | Pavimenti e marmi 10%                               |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 10% x 1.012.935.436                          |          |                    | 101.293.543.= |                |
| 29          | "                             | Tramezzi 5%                                         |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 5% x 1.012.935.436                           |          |                    | 50.646.772.=  |                |
| 30          | "                             | Intonaci interni 10%                                |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 10% x 1.012.935.436                          |          |                    | 101.293.543.= |                |
| 31          | "                             | Infissi 12%                                         |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 12% x 1.012.935.436=                         |          |                    | 121.552.252.= |                |
| 32          | "                             | Intonaci esterni 10%                                |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 10% x 1.012.935.436                          |          |                    | 101.293.543.= |                |
| 33          | "                             | Opere in ferro 3%                                   |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 3% x 1.012.935.436                           |          |                    | 30.388.063.=  |                |
| 34          | "                             | Schematura impianti 3%                              |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 3% x 1.012.935.436                           |          |                    | 30.388.063.=  |                |
| 35          | "                             | Impianti speciali 3%                                |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 3% x 1.012.935.436                           |          |                    | 30.388.063.=  |                |
| 36          | "                             | Impianto termico 4%                                 |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 4% x 1.012.935.436                           |          |                    | 40.517.417.=  |                |
| 37          | "                             | Apparecchi sanitari 3%                              |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 3% x 1.012.935.436                           |          |                    | 30.388.063.=  |                |
| 38          | "                             | Impianto elettrico 3%                               |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 3% x 1.012.935.436                           |          |                    | 30.388.063.=  |                |
| 39          | "                             | Pitturazioni 3%                                     |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 3% x 1.012.935.436                           |          |                    | 30.388.063.=  |                |
| 40          | "                             | Completamento 3%                                    |          |                    |               |                |
|             |                               | 100% x 3% x 1.012.935.436                           |          |                    | 30.388.063.=  |                |
|             |                               | TOTALE LAVORI A FORFAIT                             |          |                    |               | 1.012.935.433= |
|             |                               | TOTALE LAVORI ESEGUITI                              |          |                    |               | 1.118.243.520= |
|             |                               | A RIPORTARE:                                        |          |                    |               | 1.118.243.520= |

| N. d'ordine | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI                                   | Quantità | PREZZO<br>unitario | IMPORTO  |                 |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|
|             |                               |                                                                                       |          |                    | parziale | totale          |
|             |                               | <b>RIPORTO:</b>                                                                       |          |                    |          | 1.118.243.520=  |
|             |                               | <b>TOTALE LAVORI ESEGUITI:</b>                                                        |          |                    |          | 1.118.243.520=  |
|             |                               | A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 5,173% + 0,20% =:                                    |          |                    |          | 58.070.386=     |
|             |                               | <b>RESTANO NETTE:</b>                                                                 |          |                    |          | 1.060.173.134.= |
|             |                               | <b><u>CERTIFICATI EMESSI:</u></b>                                                     |          |                    |          |                 |
|             |                               | 1°- 19.7.1977                                                                         |          | £. 512.078.147     |          |                 |
|             |                               | 2°- 26.9.1977                                                                         |          | " 31.790.000       |          |                 |
|             |                               | 3°- 14.11.1977                                                                        |          | " 22.420.000       |          |                 |
|             |                               | 4°- 23.1.1978                                                                         |          | " 27.874.000       |          |                 |
|             |                               | 5°- 10.4.1978                                                                         |          | " 92.580.000       |          |                 |
|             |                               | 6°- 10.7.1978                                                                         |          | " 235.500.000      |          |                 |
|             |                               | 7°- 20.7.1978                                                                         |          | " 45.580.000       |          |                 |
|             |                               | 8°- 30.3.1979                                                                         |          | " 34.000.000       |          |                 |
|             |                               | <b>SOMMANO:</b>                                                                       |          | £.                 |          | 1.001.822.147=  |
|             |                               | <b>RESTA UN CREDITO DELLA DITTA:</b>                                                  |          |                    | £.       | 58.350.987=     |
|             |                               | <b>L'IMPRESA</b>                                                                      |          |                    |          | =====           |
|             |                               | <b>EDILCO S.R.L. - BRINDISI</b>                                                       |          |                    |          |                 |
|             |                               |    |          |                    |          |                 |
|             |                               | <b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b>                                                        |          |                    |          |                 |
|             |                               | <b>(dott. ing. UGO LONOCE)</b>                                                        |          |                    |          |                 |
|             |                               |  |          |                    |          |                 |
|             |                               | <b>Visto: IL DIRETTORE TECNICO</b>                                                    |          |                    |          |                 |
|             |                               | <b>(Dott. Ing. Antonio LONGO)</b>                                                     |          |                    |          |                 |
|             |                               |    |          |                    |          |                 |
|             |                               |    |          |                    |          |                 |
|             |                               | <b>IL PRESIDENTE</b>                                                                  |          |                    |          |                 |
|             |                               | <b>(Giacco ORTESI)</b>                                                                |          |                    |          |                 |