

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n° 21 alloggi di ERP in Ceglie  
MESSAPICA - P.I. n° 003/144/1 - Legge n° 67 dell' 11/03/88 - Art. 22,  
6° Biennio - 2ª Tranche. =

Impresa EDIL. SAR. TOM. S.r.l. - FASANO



STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10 OTTOBRE 1995

CONTRATTO in data 24/08/1994 n. 6192 REGISTRATO in Brindisi il 26/08/94  
al n° 1683, Mod. I. =

|                                                                                 |    |                 |                                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------|----------|
| Importo del progetto a base d'asta                                              | L. | 1'210'800'000 = | Data della consegna                                | 08/06/94 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,32</u> per cento | L. | 1'158'493'460 = | Data dell'incominciamento dei lavori               | 08/06/94 |
| <u>Penzia suppletiva al netto</u>                                               | L. | 10'747'790 =    | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 09/08/95 |
| <u>SOMMARIO =</u>                                                               | L. | 1'169'241'250 = |                                                    |          |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                       | L. |                 |                                                    |          |
| del quale impegnato                                                             |    |                 |                                                    |          |
| Per espropriazione                                                              | L. |                 | I lavori rimasero sospesi per gg.                  | 48       |
| » mag. lavori impreved.                                                         | »  |                 | I lavori rimasero prorogati per gg.                | 40       |
| » lavori ad economia                                                            | »  |                 | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        | 23/10/95 |
| » sorveglianza e dir.                                                           | »  |                 | Giorni impiegati in più                            | =        |
| »                                                                               | »  |                 | Giorni impiegati in meno                           | =        |
| TOTALE somma impegnata                                                          | L. |                 |                                                    |          |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei prezzi | LE CASE POPOLARI<br>DESIGNAZIONE DEI LAVORI |          | AUTONOMA PER<br>PREZZO |                  | IMPORTO     |  |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|-------------|--|
|           |                               | e delle somministrazioni                    | Quantità | Unitario               | parziale         | totale      |  |
|           |                               | = LAVORI A MISURA =                         |          |                        |                  |             |  |
| 1         | HP/1                          | Scaificazione di rovin ecc. = Mc.           | 15 58    | 150'150=               | 2'339'337=       |             |  |
| 2         | 45                            | lls. a Kg. 300, ecc. = "                    | 2 22     | 109'000=               | 241'980=         |             |  |
| 3         | 47                            | M.l.e.s. R <sub>5</sub> K=250 kg/cmq. = "   | 50 04    | 116'000=               | 5'804'640=       |             |  |
| 4         | 51                            | Fieno omogeneo od acciadoro = Kg.           | 2475 74  | 1'150=                 | 1'847'101=       |             |  |
|           |                               | SOMMARIO I LAVORI A MISURA =                |          |                        |                  | 11'233'058= |  |
|           |                               | = LAVORI A FORFAIT =                        |          |                        |                  |             |  |
| 5         | 6.1/DA                        | Per opere di fondazione - 10%:              |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 10% x £ 1'210'800'000=               |          |                        | £ 121'080'000=   |             |  |
| 6         | 6.2/DA                        | Per strutture in elubastiti 30%:            |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 30% x £ 1'210'800'000=               |          |                        | " 363'240'000=   |             |  |
| 7         | 6.3/DA                        | Per murature di tampeguo - 7%:              |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 7% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 84'756'000=    |             |  |
| 8         | 6.4/DA                        | Tramezzi - 3%:                              |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 3% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 36'324'000=    |             |  |
| 9         | 6.8/DA                        | Infissi - 8%:                               |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 8% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 96'864'000=    |             |  |
| 10        | 6.14/DA                       | Sistemazioni interne - 7%:                  |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 7% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 84'756'000=    |             |  |
| 11        | 6.7/DA                        | Pavimenti e rivestimenti - 8%:              |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 8% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 96'864'000=    |             |  |
| 12        | 6.9/DA                        | Schemi, imp. int. - 2%:                     |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 2% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 24'216'000=    |             |  |
| 13        | 6.6/DA                        | Intonaci e rivestimenti - 6%:               |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 6% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 72'648'000=    |             |  |
| 14        | 6.10/DA                       | Supplenti esterni - 5%:                     |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 5% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 60'540'000=    |             |  |
| 15        | 6.5/DA                        | Intonaci interni - 7%:                      |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 7% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 84'756'000=    |             |  |
| 16        | 6.12/DA                       | Supplenti elettrico - 2%:                   |          |                        |                  |             |  |
|           |                               | 100% x 2% x £ 1'210'800'000=                |          |                        | " 24'216'000=    |             |  |
|           |                               | A RIPORTARE =                               |          |                        | £ 1'150'260'000= | 11'233'058= |  |

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O    |             |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|-------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    | parziale         | totale      |
|           |                               | RIPORTO=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    | £ 1'150'260'000= | 11'233'058= |
| 17        | 6.11 DA                       | Apparecchi igienico-sanit. - 3%:<br>$100\% \times 3\% \times £ 1'210'800'000 =$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    | " 36'324'000=    |             |
| 18        | 6.13 DA                       | Per opere in ferro e rame - 2%:<br>$100\% \times 2\% \times £ 1'210'800'000 =$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                    | " 24'216'000=    |             |
|           |                               | SOMMA DEI LAVORI A FORFAIT =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    | £ 1'210'800'000= |             |
|           |                               | " " " ESEGUITI =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    | £ 1'222'033'058= |             |
|           |                               | A detrarre: il rib. d'asta del 4,22% =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    | " 52'791'828=    |             |
|           |                               | RESTANO NETTE =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    | £ 1'169'241'230= |             |
|           |                               | A DETRARRE: GLI ACCONTI CORRISPONDI ALL'IMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |                  |             |
| N° 1      |                               | (ANTICIPAZIONE) 15.06.94 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | £ 115'849'344=   |             |
| " 2       |                               | 05.10.94 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 156'600'000=   |             |
| " 3       |                               | 21.11.94 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 157'000'000=   |             |
| " 4       |                               | 15.12.94 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 155'000'000=   |             |
| " 5       |                               | 08.02.95 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 123'000'000=   |             |
| " 6       |                               | 27.03.95 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 144'000'000=   |             |
| " 7       |                               | 26.04.95 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 131'000'000=   |             |
| " 8       |                               | 30.06.95 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 89'000'000=    |             |
| " 9       |                               | 10.10.95 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    | " 33'400'000=    |             |
| " 1       |                               | Svincolo rit. garanzia (5%+0,5%): 10.10.95 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    | " 64'308'268=    |             |
|           |                               | SOMMA GLI ACCONTI CORRISPONDI =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    | £ 1'169'157'612= |             |
|           |                               | RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    | £ — 83'618=      |             |
|           |                               | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>L'IMPRESA</p> <p>(EDIL. SAR. TOM. S.r.l.)</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>(Dott. Ing. Antonio LONGO)</p>  </div> </div> |          |                    |                  |             |