

18 Mod. 9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari in MESAGNE - Legge 22.10.1971, n. 865 -
Art. 68/a - Canale A -

Impresa: Vito PATI - BRINDISI -

STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 23 APRILE 19 78

CONTRATTO in data 24.11.1975 n. 5691 REGISTRATO a Brindisi il 2.12.1975
al N° 4332 Mod. I -

Importo del progetto a base d'asta L.		70.840.000	Data della consegna		5.6.75
Importo del contratto depurato del ribasso ^{aumentato} in ragione			Data dell'incominciamento dei		
del <u>59,20%</u> per cento L.		112.777.230	lavori		5.6.75
Improta al netto dello <u>0,20%</u> per			Scadenza del tempo utile per		
fidejussione L.		112.551.725	l'ultimaz. dei lavori		29.5.76
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		401+132+62+
del quale impegnato	Per espropriazione L.				+100#
	» mag. lavori impreved. »		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del		
	» sorveglianza e dir. »		tempo utile è		24.4.78
	» »				
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più		
			Giorni impiegati in meno		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	10/C	-Scavo terreno mc.	629,300	3.500	2.202.550	
2	14/A	-Formazione di rilevati "	89,086	800	71.269	
3	16	-Gettata di pietrame "	123,237	3.100	382.035	
4	20/A	-Muratura in CLS "	435,680	8.700	3.790.416	
5	61	-Conglom. Cem. per strut. "	144,939	26.500	3.840.883	
6	62	-Conglom. cem. magro "	40,236	11.900	478.808	
7	64	-Fornit. e posa in op. ferro kg.	8325,202 6440	325	2.705.691 1.765.000	
		SOMMA LAVORI A MISURA		£.		13.666.652 12.533.961
		B) - LAVORI A FORFAIT				
8	6DA	- Strutture portanti 32%				
		100% x 32% x 58.305.000			£. 18.657.600	
9	"	- Completamento delle murature tompagno e della terrazza 10%				
		100% x 10% x 58.305.000			£. 5.830.500	
10	"	- Tramezzi 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150 1.749.150	
11	"	- Intonaci interni 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
12	"	- Intonaci esterni 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
13	"	- Pavimenti e marmi 9%				
		100% x 9% x 58.305.000			5.247.450	
14	"	- Rivesb. Int. ed est. 4%				
		100% x 4% x 58.305.000			2.332.200	
15	"	- Infissi 8%				
		100% x 8% x 58.305.000			4.664.400	
16	"	- Opere in ferro 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
17	"	- Schematura imp. Idric. san. 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
		A RIPIORTARE			£. 45.477.900	13.666.652 12.533.961

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO		£. 45.477.900		^{13.666.652} 12.533.961
18	6DA	- Impianti speciali 3% 100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
19	"	- Impianto termico 5% 100% x 5% x 58.305.000			2.925.250	
20	"	- Apparecchi Igien. San. 5% 100% x 5% x 58.305.000			2.925.250	
21	"	- Impianto elettrico 3% 100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
22	"	- Opere da pittore 3% 100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
23	"	- Completamento intero lotto 3% 100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				58.305.000
		SOMMANO I LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				^{71.971.652} 70.838.961
		AUMENTO D'ASTA DEL 59,20%				^{42.607.218} 41.936.665
		SOMMANO				^{114.578.870} 112.775.626
		A DETRARRE LO 0,20% PER FIDEJUSSIONE				^{229.158} 225.551
		RESTANO NETTE LIRE				^{114.349.712} 112.550.676
		DA CUI VENGONO DETTRATTI GLI IMPORTI DEGLI ACCONTI				
		GIA' CORRISPOSTI ALL'IMPRESA:				
		- N° 1 del 12.12.1975		£. 30.590.000		
		- " 2 " 3.5.1976		" 14.174.757		
		- " 3 " 23.8.1976		" 1.870.000		
		- " 4 " 23.2.1977		" 12.020.000		
		- " 5 " 7.7.1977		" 32.765.000		
		- " 6 " 6.4.1978		" 12.480.000		
		- " 7 " 23.4.1978		" 2.629.000		
		SOMMANO GLI ACCONTI CORRISPOSTI ALL'IMPRESA		£.		106.438.757
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA <i>rettificato in sede di collaudo in</i>				^{7.910.955} 6.111.316
		BRINDISI li, 20 Luglio 1978				
		L'IMPRESA				
		(PATI Vito)				
		ST. AUTONOMO CASE POPOLARI				
		BRINDISI				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Carmine SCONOSCIUTO)				
		IL COLLABORATORE				
		Carmine Corso Vito				
		IL COLLABORATORE				
		IL COLLABORATORE				