

15

Impresa S A R D E L L A L U I G I e F i g l i - s . r . l . - F a s a n o -

STATO <sup>(a)</sup> FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 7 SETTEMBRE 1976



|                                                                             |    |               |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Importo del progetto a base d'asta                                          | L. | 570.111.226.  | Data della consegna                                | 7/8/1972           |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1'11,36 per cento | L. | 505.346.591.  | Data dell'incominciamento dei lavori               | 7/8/1972           |
| perizia supplet.al netto                                                    | L. | 11.530.850.   | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 28/1/1974          |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                   | L. | 22.293.310.   | I lavori rimasero sospesi per gg.                  | 59+113+156+97+108  |
| Per espropriazione                                                          | L. | 12.165.048.   | I lavori rimasero prorogati per gg.                | 30+20+90+160+60+60 |
| » mag. lavori impreved.                                                     |    | 12.541.061.   | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        | 7/9/1976           |
| » lavori ad economia                                                        |    | 57.313.676.   | Giorni impiegati in più                            |                    |
| » sorveglianza e dir.                                                       |    | 59.826.310,20 | » » in meno                                        |                    |
| TOTALE somma impegnata                                                      | L. |               |                                                    |                    |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità    | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O  |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|--------|
|           |                               |                                                     |             |                    | parziale       | totale |
| <b>1</b>  |                               | <b>A) - LAVORI A MISURA</b>                         |             |                    |                |        |
| 1         | 4                             | Scavo di sbancamento mc.                            | 10229,52    | 1000.=             | 10.229.520,00  |        |
| 2         | 1                             | " ristretto "                                       | 685,99      | 1500.=             | 1.028.985,00   |        |
| 3         | 31                            | Calcestruzzo a Kg.300 "                             | 1285,83     | 15000.=            | 19.287.450,00  |        |
| 4         | 32                            | " " " 200 "                                         | 434,92      | 10000.=            | 4.349.200,00   |        |
| 5         | 31b                           | " " " 300 elev.                                     | 297,94      | 18500.=            | 5.511.890,00   |        |
| 6         | 62                            | Ferro omogeneo Kg.                                  | 147191,06   | 180.=              | 26.496.390,00  |        |
| 7         | 9                             | Colmamento mc.                                      | 21751,76    | 1100.=             | 23.926.946,00  |        |
| 8         | 52                            | Vespaio "                                           | 1599,58     | 1900.=             | 3.039.202,00   |        |
| 9         | NP.1                          | Aggottamento fanghiglia "                           | 2199,06     | 3440.=             | 7.564.867,00   |        |
| 10        | NP.2                          | Ferro semiacciaioso Kg.                             | 4619,==     | 130.=              | 600.470,00     |        |
| 11        | NP.4                          | Rimozione delle opere murarie .....                 | mq. 382,76  | 4200.=             | 1.607.592,00   |        |
| 12        | NP.5                          | Smontaggio delle travi in ferro .....               | Kg. 1908,36 | 205.=              | 391.455,00     |        |
| 13        | NP.6                          | Calcestruzzo travi di copertura .....               | mc. 20,52   | 6000.=             | 123.120,00     |        |
| 14        | NP.7                          | Solaio misto in c.a. mq.                            | 618,30      | 4700.=             | 2.906.010,00   |        |
| 15        | NP.8                          | Legname andato distrutto a corpo                    |             |                    | 303.000,00     |        |
| 16        | 24                            | Muratura di mattoni semipieni .....                 | mq. 229,92  | 3800.=             | 873.696,00     |        |
| 17        | NP.2                          | Copertura Alaymo "                                  | 2887,41     | 8500.=             | -              |        |
|           |                               | +(1.300+1.300+1.000)                                |             |                    | 14.148.309,00  |        |
| 18        | NP3                           | Muratura in pannelli "                              | 18906,12    | 5500.=             | -              |        |
|           |                               | +(1.500+580)                                        |             |                    | 64.658.930,00  |        |
| 19        | NP1a                          | Intonaco civile "                                   | 8317,64     | 2400.=             | -              |        |
|           |                               | +(580+170)                                          |             |                    | 13.724.106,00  |        |
| 20        | 61                            | Pavimentazione stradale "                           | 7545,46     | 2500.=             | 18.863.650,00  |        |
| 21        | NP10                          | Massetto in calcestruzzo da cm.10 .....             | " 2073,30   | 2800.=             | 5.805.240,00   |        |
| 22        | NP9                           | Massicciata stradale mc.                            | 6790,91     | 4200.=             | 28.521.822,00  |        |
| 23        | 53                            | Massetto da cm.8 mq.                                | 835,05      | 120x8 =            | 801.648,00     |        |
|           |                               | a riportare                                         |             |                    | 254.763.498,00 |        |

| N. d'ordine | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI          | Quantità | PREZZO<br>unitario | IMPORTO           |                |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|
|             |                               |                                                              |          |                    | parziale          | totale         |
|             |                               | Riporto                                                      |          |                    | 254.763.498,00    |                |
| 24          | 50                            | Intonaco con idrofugo mq.                                    | 221,67   | 800.=              | 177.336,00        |                |
| 25          | 82                            | Cordoni calcarei ml.                                         | 1507,10  | 2200.=             | 3.315.620,00      |                |
| 26          | 58                            | Pietrini di cemento mq.                                      | 835,05   | 1300.=             | 1.085.565,00      |                |
| 27          | NP12                          | Scavo ristretto di mas-<br>sicciata stradale mc.             | 344,83   | 4000.=             | 1.379.320,00      |                |
| 28          | NP11                          | Tubazione di resina del<br>Ø 100 ml.                         | 402,50   | 3800.=             | 1.529.500,00      |                |
| 29          | 99                            | Tubazione di ferro zincato "                                 | 319,70   | 1300.=             | 415.610,00        |                |
| 30          | 100                           | Pozzetti in calcestruzzo di<br>cemento da cm.80x80 N.        | 31.=     | 16000.=            | 496.000,00        |                |
| 31          | 119                           | idem c.s. da cm.60x60 N.                                     | 9.=      | 12000.=            | 108.000,00        |                |
| 32          | NP17                          | " " " " 60x60 N.                                             | 27.=     | 12000.=            | 324.000,00        |                |
| 33          | NP18                          | " " " " 30x30 N.                                             | 18.=     | 8000.=             | 144.000,00        |                |
| 34          | NP15                          | Tubo cemento pressato del<br>Ø di mm.150 ml.                 | 347,20   | 2600.=             | 902.720,00        |                |
| 35          | NP13                          | Rifacimento della massic-<br>ciata stradale mc.              | 344,83   | 2800.=             | 965.524,00        |                |
| 36          | NP19                          | Casotti per installazio-<br>ne contatori E.A.A.P. N.         | 3.=      | 40000.=            | 120.000,00        |                |
| 37          | NP20                          | Casotti per installazione<br>quadri generali R ENEL N.       | 9.=      | 60000.=            | 540.000,00        |                |
|             |                               | SOMMANO LAVORI A MISURA .....                                |          |                    | L. 266.266.693,00 |                |
|             |                               | <u>B) - LAVORI A FORFAIT</u>                                 |          |                    |                   |                |
| 38          | 11                            | CSA - Rustico 48%<br>100% x 48% x 507.321.585                |          |                    | 243.514.360,80    |                |
| 39          | "                             | " - Tramezzi ed intonaci 8%<br>100% x 8% x 507.321.585       |          |                    | 40.585.726,80     |                |
| 40          | "                             | " - Pavimenti e rivestimenti 10%<br>100% x 10% x 507.321.585 |          |                    | 50.732.158,50     |                |
|             |                               | a riportare                                                  |          |                    | 334.832.246,10    | 266.266.693,00 |

| N. d'ordine | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI       | Quantità | PREZZO<br>unitario | IMPORTO                             |                |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
|             |                               |                                                           |          |                    | parziale                            | totale         |
|             |                               | Riporto                                                   |          |                    | 334.832.246,10                      | 266.266.693,00 |
| 41          | 11                            | C.S.A. - <u>Impianti 9%</u>                               |          |                    |                                     |                |
|             |                               | 100% x 9% x 507.321.585                                   |          |                    | 45.658.942,65                       |                |
| 42          | "                             | " - <u>Infissi 12%</u>                                    |          |                    |                                     |                |
|             |                               | 100% x 12% x 507.321.585                                  |          |                    | 60.878.590,20                       |                |
| 43          | "                             | " - <u>Intonaco esterno 6%</u>                            |          |                    |                                     |                |
|             |                               | 100% x 6% x 507.321.585                                   |          |                    | 30.439.295,10                       |                |
| 44          | "                             | " - <u>Completamento fabbricato 7%</u>                    |          |                    |                                     |                |
|             |                               | 100% x 7% x 507.321.585                                   |          |                    | 35.512.510,95                       |                |
|             |                               | SOMMANO LAVORI A FORFAIT .....                            |          |                    | L. 507.321.585,00                   |                |
|             |                               | TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT .....                 |          |                    | L. 773.588.278,00                   |                |
|             |                               | a dedurre il ribasso d'asta dell'11,36% .....             |          |                    | " 87.879.628,38                     |                |
|             |                               | RESTANO NETTE LIRE .....                                  |          |                    | L. 685.708.649,62                   |                |
|             |                               | A cui si deduce l'importo dei<br>certificati già emessi : |          |                    |                                     |                |
|             |                               | N. 1 del 10/7/1973 .....                                  |          | L. 252.673.295,==  | ✓ (Autocollante)                    | 51             |
|             |                               | N. 2 " 30/7/1973 .....                                    |          | " 7.650.000,==     | ✓                                   |                |
|             |                               | N. 3 " 3/10/1973 .....                                    |          | " 7.870.000,==     | ✓                                   |                |
|             |                               | N. 4 " 18/10/1973 .....                                   |          | " 8.175.000,==     | ✓                                   |                |
|             |                               | N. 5 " 14/11/1973 .....                                   |          | " 8.061.000,==     | ✓                                   |                |
|             |                               | N. 6 " 28/1/1974 .....                                    |          | " 126.336.650,==   | ✓ Autocollante<br>dell'25%          |                |
|             |                               | N. 7 " 20/3/1974 .....                                    |          | " 8.091.000,==     | ✓                                   |                |
|             |                               | N. 8 " 12/4/1974 .....                                    |          | " 7.712.000,==     | ✓                                   |                |
|             |                               | N. 9 " 27/5/1974 .....                                    |          | " 16.617.000,==    | ✓ Sommato per<br>ritenute d'acconto |                |
|             |                               | N.10 " 18/7/1974 .....                                    |          | " 10.982.458,==    | ✓ dato foglio maggior               |                |
|             |                               | N.11 " 27/12/1974 .....                                   |          | " 7.656.000,==     | ✓                                   |                |
|             |                               | N.12 " 8/ 4 / 75 .....                                    |          | " 11.396.344,==    | ✓                                   |                |
|             |                               | N.13 " 2 / 7 / 75 .....                                   |          | " 5.198.000,==     | ✓ dato foglio maggior               |                |
|             |                               | N.14 " 17/7/1975 .....                                    |          | " 52.300.000,==    | ✓                                   |                |
|             |                               | N.15 " 24/11/1975 .....                                   |          | " 55.051.000,==    | ✓                                   |                |
|             |                               | a riportare .....                                         |          | L. 585.769.747,=   |                                     | 685.708.649,62 |

| N. d'ordine | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |                |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
|             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    | parziale      | totale         |
|             |                               | Riporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | L.                 | 585.769.747.= | 685.708.649,62 |
|             |                               | N. 16 del 12/3/976 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | "                  | 53.893.000.=  | ✓              |
|             |                               | N. 17 " 20/4/976 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | "                  | 16.348.411.=  | ✓              |
|             |                               | N. 18 " 21/9/976 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | "                  | 24.948.800.=  |                |
|             |                               | SOMMANO DEDUZIONI ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | L.                 |               | 680.959.158,00 |
|             |                               | RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA IN .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | L.                 |               | 4.749.491,62   |
|             |                               | (diconsi lire Quattromilionisettecentoquarantanovemilaquattrocentonovantuno e centesimi sessantadue).=                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |               |                |
|             |                               | BRINDISI, Li 16 febbraio 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    |               |                |
|             |                               | <div> <div> <p>P. L'IMPRESA</p> <p>(Francesco SARDELLA)</p>  </div> <div> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>(Dott.Ing. Antonio LONGO)</p>  </div> </div> |          |                    |               |                |
|             |                               | <div> <p>visto:</p> <p>IL PRESIDENTE</p> <p>(Dott. Raffaele MISCHETTO)</p>  </div>                                                                                                                                                           |          |                    |               |                |
|             |                               |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |               |                |