

11

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
Quartiere C.E.P.- cant.154-BR. - Area " B " . =

Importo a base d'asta £. 221.192.600. =

Importo netto del ribasso 6,86% £. 206.018.788. =

Impresa : Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI -

= = = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione case per
lavoratori in Brindisi per n.42 alloggi - vani con-
tabili n.222. =

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dal Con-
siglio di Amministrazione integrato per la Gestione
Speciale GESCAL di questo Istituto, con delibera n.
25 del 9-5-66. =

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Ing.
Ruggero LECCISI con contratto del 9/7/1966 n/4769
reg.a Brindisi il 12.7.1966 al n.1277 mod.I con il
ribasso del 6,86% e quindi per l'importo netto di
£. 206.018.788. =

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dott.Ing.Gio-
vanni ROMA. =

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 14/7/66, poichè l'art.10 del Capitolato Speciale D'Appalto fissa in gg.360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 8/7/67. In effetti i lavori vennero ultimati in data 21/10/67 a seguito di motivata sospensione dei lavori come da regolare verbale in data 3.7.67 e verbale di ripresa in data 16.10.67.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

con contratto principale £. 206.018.788.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : La Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : L'Impresa assicurò i propri operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n° 16449/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 6,86% ammonta a £. 202.616.031,33

da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa :

n. 1 18/10/66 £. 20.700.000.=

n. 2 18/11/66 £. 22.100.000.=

n. 3 20/12/66 £. 20.800.000.=

n. 4 25/1/67 £. 20.700.000.=

n. 5 6/3/67 £. 23.000.000.=

n. 6 5/4/67 £. 20.300.000.=

n. 7 10/5/67 £. 20.700.000.=

n. 8 7/6/67 £. 20.200.000.=

n. 9 21/8/67 £. 20.100.000.=

n.10 18/12/67 £. 2.330.000.=

sommano detrazioni £. 190.930.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa £. 11.686.031,33

=====

Detto conto finale è stato regolarmente firmato

dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM:Non essendosi stata occupazio=
ne temporanea o permanente di aree, non si è proce=
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895,n.350 relativa
agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui LL.PP.


LIBERTA' DI CREDITO:Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè:scavi,fondazioni,pilastrì,travi,in
c.a.,murature,solai,coperture,intonaci,pavimenti,sca
le,infissi,coloriture,impianto idrico-sanitario ed
elettrico,sistemazioni esterne,ecc.

Brindisi, 13/3/1968

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giovanni Roma', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'G' and a long, sweeping underline.