

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di

Manutenzione straordinaria alle Case Popolari in Tutturano

Via Spedicato lotto I°

Impresa

Lagalla Mario Squinzano

STATO ^(a)

finale

dei lavori eseguiti a tutto il 9/4/1974

1974

CONTRATTO in data 30/11/1973 n. 5602 REGISTRATO Brindisi il 4/12/1973

al N° 4784 MOD 1

Importo del progetto a base d'asta L. 1.618.623

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione

del 0,50

per cento

L. 1.610.530

Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.

del quale
impegnato

Per espropriazione L.

» mag. lavori impreved. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

» » »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna 10/12/73

Data dell'incominciamento dei lavori 10/12/73

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori 9/4/74

I lavori rimasero sospesi per gg.


I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura a latte di calce mq.	639,80	140	89.584,	60
2	36	Coloritura con vernici mq.	101,60	350	35.560	=
3	51	Ripresa commessure lastricato solare mq.	189,	25600	119.550	=
4	15	Media riparazione portone	5,	51 1.650	9.091	50
5	4	Grande riparazione di sportelli mq.	55,85	2.100	122.955	=
6	33	Difinitura ad olio mq.	146,	02 500	73.010	=
7	28	Bruciatura di vecchie tintemq.	273,	74 250	68.435	=
8	34	Verniciatura ad olio mq.	585	50300	1.650	=
9	37	Vano scala numero°	1,	= 50.000	50.000	=
10	39	Spiccanatura intonaco mq.	365,03	200 =	73.008	=
11	75	Intonaco esterno "	365,03	750 =	273.772	50
12	41	Demolizione pavimenti "	32,	75 200 =	73.008	=
13	44	Scavo di spateamento mc	36,08	1.200 =	43.296	=
14	46	Pavimento di pietrini mq	151,	051.500 =	226.575	=
15	45	Massetto per sottofondo"	151,	05680 =	102.714	=
		A dedurre il sommario			1.289.751,	60
		Ribasso d'asta 0,50			6.448,	76
		Restano			1.283.302,	84
		A dedurre				
		il certificato di acconto N°1			1.219;000	=
		Restano			64.302,	84
BRINDISI 10/4/1974						
H. I. PRESA  VISTO: IL PRESIDENTE (DOTT. RAFFAELE FISCHIETTO) IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. ING. ANTONIO LONGO) 